

รายงานการประชุม สขป.๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาชลประทาน สขป.๖

ผู้มาประชุม

๑. นายปรีชา	งานทอง	ผส.ขป.๖	ประธาน
๒. นายเจตจิตร	โพธิ์ปลั่ง	ผชช.ขป.๖	
๓. นายสมหมาย	ม่วงไหม	ผวศ.ขป.๖	
๔. นายบุญสม	ชลพิทักษ์วงศ์	ผบร.ขป.๖	
๕. นายจ่างวิชัย	ดำรงเลิศวรรณ	ผปก.ขป.๖	
๖. นายจำเริญ	สังขะบุญญา	ผคก.ขป.๖	
๗. นางสาวชนิษศรี	ดวงท้าวเศรษฐ	ผบท.ขป.๖	
๘. นายจรัส	เพ็ญศิริสมบูรณ์	ผอ.คป.ขอนแก่น	
๙. นายวสันต์	พรหมดีสาร	ผวศ.คป.แทน ผอ.คป.มหาสารคาม	
๑๐. นายสมหมาย	ดอกบัว	ผวศ.คป.แทน ผอ.คป.กาฬสินธุ์	
๑๑. นายเอนก	ไชยคำภา	ผอ.คป.ร้อยเอ็ด	
๑๒. นายพงศ์ศักดิ์	ณ ศร	ผอ.คป.ชัยภูมิ	
๑๓. นายทรงวุฒิ	กิจจรรุฒิ	ผอ.คป.หนองคาย	
๑๔. นายปิยปัญญา	ภูขวัญเมือง	ผอ.คป.ลำปาง	
๑๕. นายสิทธิพงษ์	กระทอง	ผอ.คป.พัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่	
๑๖. นายฤชาชัย	จำปานิล	ผอ.คป.พัฒนาลุ่มน้ำพรม-เชิญ	
๑๗. นายพิทักษ์	ยวานนท์	ผอ.คป.พัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน	
๑๘. นายเกริกกรง	สุภัควิช	ผอ.คป.พัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง	
๑๙. นายภัทรพล	ณ หนองคาย	ผอ.คส.ขป.๖	
๒๐. นายสุเทพ	ฉวยศรี	ผสภ.๖ พก.	
๒๑. ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ	เจริญทวีทรัพย์	ผชก แทน ผคน.๖	
๒๒. นายสุเทพ	ลาภเหลือ	ผจม.๖	
๒๓. นายอุทัย	นามมณี	แทน ผอน.ภาคตอน.ตอนบน	
๒๔. นายบรรพต	บุษราคัม	สร.รว.๖ แทน ผส.รว.ภาค ตอน.	
๒๕. นายวิทยา	ผุยมาตย์	นิติกรชำนาญการแทน สสจ.ขอนแก่น	
๒๖. นายมงคล	ทองจะโป๊ะ	กอบ.ขป.๖	
๒๗. นายทงศักดิ์	อะโน	ผปช.ขป.๖	
๒๘. นายสมปอง	ฉ่ำกระมล	ผจน.ขป.๖	
๒๙. นายบุญส่ง	ไสยกานนท์	ผจ.ขป.๖	
๓๐. นายอารยันต์	ช่างเชิงประดิษฐ์	ผปท.ขป.๖	
๓๑. นายพลนเรศ	พันนา	ผงส.ขป.๖	
๓๒. นางสาวसानิตา	ชลไพโร	ผชน.ขป.๖	
๓๓. นายสุรพล	ตามควร	ผวศ.คป.ขอนแก่น	
๓๔. นายกิตติพงศ์	โรจน์วิรัตน์	ผจน.คป.มหาสารคาม	
๓๕. นายอภิรักษ์	ศรีกุลวงศ์	ผวศ.คป.ร้อยเอ็ด	

๓๖. นายณัฐวรรธน์	ธีระวุฒิขยางกูร	ผวศ.คบ.หนองหวาย
๓๗. นายณรงค์ศักดิ์	ปิณฑติษฐ์	ผจน.คบ.ลำปาว
๓๘. นายธนนันต์	สุทธิพิศาล	ผวศ.คบ.พัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน
๓๙. นายกิตติ	นาครธณินทร์	ผจน.คบ.พัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน
๔๐. นายจิรศักดิ์	มงคลสวัสดิ์	ผวศ.คบ.พัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง
๔๑ นายเจษฎาพงษ์	ทิพสิงห์	ผวศ.คบ.พัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่
๔๒. นายธีรพงษ์	เจริญผ่อง	ผจน.คบ.พัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่
๔๓. นายชลศักดิ์	สุชี	ผวศ.คบ.พัฒนาลุ่มน้ำพรม-เชิญ
๔๔. นายชาญวิธ	เกาวนันทน์	ผจน.คบ.พัฒนาลุ่มน้ำพรม-เชิญ
๔๕. นายวีระชัย	ฟุ้งไพศาล	ผวก.ขป.๖
๔๖. นายการุณ	หาดสมบัติ	กวศ.พก.
๔๗. นายธานิต	เพียงสุวรรณ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๔๘ นายอิทธิพล	พิทักษ์	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๔๙ นายนิรัญ	ถนอมจิต	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
๕๐ นางสุภาภรณ์	ชลพิทักษ์วงศ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๕๑. นางวัชรีย์	คุ้มแก้ว	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๕๒. นางเกษณี	สังขะบุญญา	เจ้าพนักงานการเงินชำนาญงาน
๕๓. นางสุภา	เหมะวรรณกูร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายโยธิน	ศรีสารคาม	ผว.คก.๓
๒. นางสาวทิพย์เนตร	ผัดวัง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๓. นายเกียรติพงศ์	สายเมือง	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๔. นายสุวรรณ	ย่องไย	บท.คป.ชัยภูมิ
๕. นางสาวอมรา	สิมมี	บท.คส.ขป.๖
๖. นางยุวดี	ดำรงวุฒินนท์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๗. นางสาวอารรัตน์	ดลประชา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ประธานกล่าวเปิดการประชุม และได้กล่าวขอบคุณทุกโครงการที่ให้ความร่วมมือในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

๑.๒ งบกลางงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ให้ดำเนินการได้

๑.๓ กรมฯจะจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งสำนักฯ คงต้องขอความร่วมมือจากโครงการ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว

๑.๔ โครงการที่ได้รับงบประมาณปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ให้จัดเตรียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อม ซึ่งต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนและดำเนินการให้ถูกต้อง โดยจะมีคณะทำงานติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน

๑.๕ ในปีงบประมาณนี้ สขป.๖ จะนำผลการประกวด KM ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๘

ผบร.ขป.๖

- กรมฯ ต้องการข้อมูล งานโครงการลาดยางปรับปรุงคันคลอง มี ๔ โครงการที่ยังไม่ส่ง คือ โครงการลำปาว,ชีบน,ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ โดยขอให้ดำเนินการส่งก่อนเที่ยงวันนี้

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม สขป.๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย ผชข.ขป.๖

- สรุปผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๗
สำนักชลประทานที่ ๖ ได้คะแนน ๓.๕๕๖ เป็นลำดับที่ ๑๖

- การดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ ๒๕๕๘ มีแนวทางดังนี้

๑. แนวทางการสื่อสารสร้างความเข้าใจ

๑.๑ สำนักฯ นำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักฯ ที่ อชช.หรือ รองอธิบดี
ลงนามแล้ว นำขึ้นเว็บไซต์ ของสำนักฯ ภายใน ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

๑.๒ สำนักฯ ทำบันทึกแจ้งเวียน บุคลากรในสำนักฯ ให้ทราบทั่วกัน และใช้
ประกอบการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ทั้งรอบที่ ๑ และ รอบที่ ๒

๑.๓ สำนักฯ นำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักฯ ไปชี้แจงในที่ประชุม
ผู้บริหารของสำนักฯ เพื่อใช้ในการประกอบการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด ซึ่งจะนำเข้าที่
ประชุมสำนักฯ ในครั้งต่อไป

๒. แนวทางการจัดรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของสำนักฯ/กอง

๒.๑ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของ
สำนักฯ ตามแบบฟอร์มการรายงาน และนำขึ้นแสดงผลบน เว็บไซต์ ของสำนักฯ ภายในวันที่ ๑๐
ของเดือน รวม ๗ ครั้ง ได้แก่

- ๑) รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค ๕๗ – ๓๑ มี.ค ๕๘) ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
- ๒) รอบ ๗ เดือน (๑ ต.ค ๕๗ – ๓๐ เม.ย ๕๘) ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
- ๓) รอบ ๘ เดือน (๑ ต.ค ๕๗ – ๓๐ พ.ค ๕๘) ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
- ๔) รอบ ๙ เดือน (๑ ต.ค ๕๗ – ๓๐ มิ.ย ๕๘) ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
- ๕) รอบ ๑๐ เดือน (๑ ต.ค ๕๗ – ๓๐ ก.ค ๕๘) ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
- ๖) รอบ ๑๑ เดือน (๑ ต.ค ๕๗ – ๓๐ ส.ค ๕๘) ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘
- ๗) รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค ๕๗ – ๓๐ ก.ย ๕๘) ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

๒.๒ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ในระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ

๓.๒ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๘ โดย ผจ.ขป.๖, ผงส.ขป.๖

ผจ.ขป.๖

๑. สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปี ๒๕๕๘ จากข้อมูลระบบติดตาม online ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ของสำนักงานชลประทานที่ ๖ มีดังนี้

๑.๑ การเบิกจ่ายงาน พ.ร.บ. เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๒๘.๘๖

๑.๒ การเบิกจ่ายงานที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๓๑.๓๔

๒. การเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกรมคูเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่มีรายจ่ายลงทุนเกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท กรมชลประทาน มีการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๕.๒๗ เป็นอันดับที่ ๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ พรบ. จากข้อมูลการเบิกจ่าย ระบบ GFMS วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ภาพรวมของสำนักงานชลประทานที่ ๖ มีดังนี้

๓.๑ การเบิกจ่ายงาน พ.ร.บ. เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๓๓.๘๑

๓.๒ การเบิกจ่ายงานที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๓๖.๕๓

๓.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๘ พรบ.(ปกติ) จากข้อมูลระบบติดตาม online ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ภายรวมของสำนักงานชลประทานที่ ๖ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๕.๖๕

๓.๔ การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๘ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ จากข้อมูลระบบติดตาม online ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ภายรวมของสำนักงานชลประทานที่ ๖ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๑.๕๓

ผบร. ขป.๖

- ขอความร่วมมือโครงการฯที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ ต่ำกว่า ๒๐ % เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเนื่องจากจะทำให้ข้อมูลการเบิกจ่ายภาพรวมของสำนักฯ ต่ำกว่าเป้าหมายหรือแผนที่วางไว้

ผงส.ขป.๖

- ส่วนปฏิบัติการ ได้รับงบประมาณสายก่อสร้าง งบประมาณ ๖๐๖.๕๔๗๔ ล้านบาท คิดเป็น ๔๕.๖๑ % ของงบประมาณตาม พรบ.ทั้ง สขป๖

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสายก่อสร้างกับ งบ พรบ.ทั้งหมด (สขป.๖) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในระบบ Online มีผลการเบิกจ่าย ๓๐.๗๙ %

- ผลการเบิกจ่ายของ คส.ขป.๖ มีจำนวน ๕ โครงการ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีผลการเบิกจ่าย ๕๔.๐๙ %

- ผลการเบิกจ่ายของ โครงการส่งน้ำลำปาว มีจำนวน ๑ โครงการ มีผลการเบิกจ่าย ๔๖.๙๒ %

- ผลการเบิกจ่ายของ โครงการฯชัยภูมิ มีจำนวน ๗ โครงการ มีผลการเบิกจ่าย ๔๐.๗๘ %

- ผลการเบิกจ่ายของ โครงการฯกาฬสินธุ์ มีจำนวน ๕ โครงการ มีผลการเบิกจ่าย ๓๑.๖๐ %

- ผลการเบิกจ่ายของ โครงการฯขอนแก่น มีจำนวน ๓ โครงการ มีผลการเบิกจ่าย ๑๕.๖๑ %

- ผลการเบิกจ่ายของ โครงการส่งน้ำชิตอนกลาง มีจำนวน ๔ โครงการ มีผลการเบิกจ่าย ๑๓.๗๒ %

- ผลการเบิกจ่ายของ โครงการฯร้อยเอ็ด มีจำนวน ๒ โครงการ มีผลการเบิกจ่าย ๑๐.๘๗ %

- ผลการเบิกจ่ายของ โครงการฯ มหาสารคาม มีจำนวน ๕ โครงการ มีผลการเบิกจ่าย ๔.๔๐ %

๓.๓ รายงานความพร้อมของงบประมาณปี ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) โดย ผงส.ขป.๖

๓.๓.๑ สำนักงานชลประทานที่ ๖ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) จำนวน ๖๒ โครงการ ยกเลิกเนื่องจากซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๖ โครงการ แยกตามกิจกรรมดังนี้

- ๑ ก่อสร้างแหล่งน้ำพร้อมระบบส่ง จำนวน ๒๑ โครงการ
- ๒ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน ๗ โครงการ
- ๓.การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ยกเลิก ๖ โครงการ

๓.๓.๒ สำนักงานชลประทานที่ ๖ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) งบกลาง ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน ๖ โครงการ แยกรายละเอียดดังนี้

๑. ผลผลิตที่ ๑ การจัดการน้ำชลประทานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการส่งน้ำลำปาว จำนวน ๑๙ แห่ง

๒ .ผลผลิตที่ ๒ การจัดการและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ฝ่ายห้วยหินลาด จ.ชัยภูมิ, ฝ่ายห้วยแอง จ.มหาสารคาม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักบ่อวังชัย จ.ร้อยเอ็ด

๓. ผลผลิตที่ ๔ การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ขุดขยายลำปลับปลา จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นงบต่อเนื่องปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ และโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย (พระราชดำริ) จ.กาฬสินธุ์ ขอให้โครงการเร่งดำเนินการจัดส่งประมาณและ Digital File ภายในวันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นี้

๓.๔ สภาพความพร้อมของงานตามแผนงานงบประมาณปี ๒๕๕๙ โดย ผบท.ขป.๖ และ ผงส.ขป.๖

๓.๔.๑ สำนักงานชลประทานที่ ๖ เสนอขอตั้งงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙

๑ .ผลผลิตที่ ๒ การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

- ก่อสร้างแหล่งน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน ๖ โครงการ เอกสารประกอบครบถ้วน

- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน ๙ โครงการ ขาดประมาณการสถานีฯบ้านคุ้มวัดสีทอง จ.ร้อยเอ็ด

๒. ผลผลิตที่ ๓ การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๗ โครงการ ยังขาดเอกสาร ดังนี้

- สระเก็บน้ำทฤษฎีใหม่ ระบบส่งน้ำโครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพระยง จ.กาฬสินธุ์

- ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยยางหินซอด (พรต) จ.ร้อยเอ็ด

๓. ผลผลิตที่ ๔ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากน้ำ จำนวน ๑๙ โครงการ

- ชป.ชัยภูมิ ขาดรายงานการศึกษา ปตร.บ้านโนนหวานไหล

- คบ.หนองหวาย ขาดประมาณการ ปตร. 1R-D1 และ 2R-D1

- ชป.ร้อยเอ็ด ขาดรายงานการศึกษา งานปรับปรุงและพัฒนาบึงปลาชัย,พนักันลำน้ำยั้งฝั่งซ้าย บ้านวังเข และอาคารประกอบการกักเซาะ ระบบระบายน้ำลำห้วยเหนือ

๓.๕ รายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของโครงการ โดย ผอ.โครงการ

๓.๕.๑ ผอ.คป.ขอนแก่น

- คาดว่าการเบิกจ่ายสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ประมาณ ๓๐ %

๓.๕.๒ ผู้แทน ผอ.คป.มหาสารคาม

- การเบิกจ่ายคาดว่าจะดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายมากขึ้น เนื่องจากเป็นงานจ้างเหมาจำนวนครึ่งหนึ่ง ทำให้ตัวเลขการเบิกจ่ายน้อย

๓.๕.๓ ผู้แทน ผอ.คป.กาฬสินธุ์

- การเบิกจ่ายคาดว่าจะสิ้นไตรมาส ที่ ๒ จะดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กรมฯ กำหนด

- งานงบบนองเลิงเปื่อย จะเร่งดำเนินการให้ทันภายในวันพรุ่งนี้

๓.๕.๔ ผอ.คป.ร้อยเอ็ด

- งานงบประมาณ ๒๕๕๖ มีปัญหาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเหล่าแหม ที่ขอแก้ไขสัญญาและขอเงินเพิ่ม อยู่ในระหว่างการอนุมัติจากอธิบดีฯ

๓.๕.๕ ผอ.คป.ชัยภูมิ

- การเบิกจ่าย คาดว่าสิ้นไตรมาสที่ ๒ จะดำเนินการเบิกจ่ายได้ ๕๕%
 - ปัญหาภัยแล้งลุ่มน้ำชี แต่ได้ประชาสัมพันธ์ให้งดทำนาปรัง
 - ปัญหาเรื่องเครื่องสูบน้ำ ขอความร่วมมือสำนักฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนและโครงการฯ อย่างรวดเร็ว

๓.๕.๖ ผอ.คส.ขบ.๖

- เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดประชุมสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง หากมีเรื่องเร่งด่วนและเร่งดำเนินการจะประชุม สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง

๓.๕.๗ ผสภ.๖ พก.

- มีปัญหาการเบิกจ่ายต่ำ เบิกจ่ายได้เพียง ๒๓ % เนื่องจากกรมฯ ใช้ตัวเลขอนุมัติงบประมาณมาคำนวณ จึงทำให้ตัวเลขการเบิกจ่ายต่ำ และมีเหลืองานที่ยังไม่ได้ดำเนินการเซ็นสัญญา จึงทำให้ตัวเลขเบิกจ่ายต่ำกว่าความเป็นจริง

๓.๕.๘ ผู้แทน ผคน.๖

- | | | |
|---|----|---|
| - งาน พรบ.ได้รับจัดสรร การเบิกจ่ายภาพรวม | ๘๐ | % |
| - งานพิเศษที่ได้รับจัดสรร การเบิกจ่ายภาพรวม | ๖๐ | % |

๓.๕.๙ ผจม.

- ปัญหาเรื่องช่างรัดวัด ได้ดำเนินการขอช่างจากกรมที่ดิน เพื่อเข้าดำเนินการรังวัดแล้ว

๓.๕.๑๐ ผู้แทน ผส.รว.ภาค ตอน.

- งานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จื่อ ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๓.๕.๑๑ ผอน.

- การเบิกจ่าย คิดเป็น ๔๖.๙๗ %
- ปัญหาอุปสรรคไม่มี

๓.๕.๑๒ ผู้แทน ผศป.ที่ ๓

- ได้ดำเนินการวางแผนการดำเนินการเข้าปฏิบัติงานในเดือน เมษายน ๒๕๕๘

๓.๕.๑๓ ผอ.คป.พัฒนาลุ่มน้ำชีกลาง

- สถานการณ์น้ำ ๓ ฝ่าย มีความจุในระดับน้ำเก็บกัก
 - ปัญหาภัยแล้ง ได้ดำเนินการงดการเพาะปลูก
 - ปัญหาราษฎร ได้ร้องขอให้สูบน้ำ แต่ได้ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการระดับจังหวัด
 ที่มีมติไม่ให้สูบน้ำ

- การเบิกจ่าย หลังจากคณะกรรมการติดตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายของสำนักฯ ออกตรวจเยี่ยมและแนะนำ การเบิกจ่ายคาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ได้ประมาณ ๓๐% เนื่องจากเป็นงานจ้างเหมา

๓.๕.๑๔ ผอ.คบ.พัฒนากลุ่มน้ำชีตอนบน

- การเบิกจ่ายหลังจากคณะกรรมการติดตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายของสำนักฯ ออกตรวจเยี่ยมและแนะนำ การเบิกจ่ายคาดว่าจะเบิกจ่ายได้มากขึ้น เนื่องจากมีสัญญาโครงการจ้างเหมาตัวใหญ่

- ปัญหาการเบิกจ่ายข้ามสำนักฯ จึงทำให้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินไม่ตรงความเป็นจริง
- ปัญหาการขุดลอกตะกอนฝายอย่างแก้งสนามนาง ยังไม่ได้เข้าดำเนินการ

ผู้แทน ปก.๐๓

- จะดำเนินการปรับแผนการดำเนินการตามที่ได้รับทราบเสนอ

๓.๕.๑๕ ผอ.คบ.พัฒนากลุ่มน้ำพรหม-เชิญ

- การเบิกจ่าย หลังจากคณะกรรมการติดตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายของสำนักฯ ออกตรวจเยี่ยมและแนะนำ การเบิกจ่ายคาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณ ได้มากขึ้น ซึ่งจะได้เร่งรัดและดำเนินการบริหารสัญญากับผู้รับจ้าง ให้ดำเนินการเบิกจ่าย

- ผลการเบิกจ่ายงานปรับปรุง คิดเป็น	๑๓	%
- ผลการเบิกจ่ายงานจ้างเหมา คิดเป็น	๒๗	%
- สถานการณ์น้ำภาพรวมมี ประมาณ	๓๐	%

๓.๕.๑๖ ผอ.คบ.พัฒนากลุ่มน้ำเสียวใหญ่

- ผลการเบิกจ่ายงานงบ พรบ.ปี ๒๕๕๘	๒๒	%
ซึ่งจะได้ดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้มากขึ้น		
- ปริมาณน้ำเก็บกักภาพรวม คิดเป็น	๗๐	%

๓.๕.๑๗ ผอ.คบ.ลำปาว

- สถานการณ์น้ำภาพรวม คิดเป็น	๔๒	%
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็น	๔๐	%

๓.๕.๑ ผอ.คบ.หนองหวาย

- ปัญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่ ดินมีสภาพอ่อน คันคลองเกิดการสไลด์

- สภาพคลองมีการเปลี่ยนสภาพการใช้งาน ปลายคลองไม่มีน้ำ ขอให้พิจารณาแนวทางการก่อสร้างโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบึงสว่าง ต.บึงเนียม

- ปัญหาการเข้าดำเนินการของ หน่วยย ปก.๐๓ ขอความร่วมมือเร่งรัดเข้าดำเนินการในพื้นที่

๓.๖ รายงานสถานการณ์น้ำและแผน-ผล การปลูกพืชฤดูฝน ปี ๒๕๕๘ โดย

ผจน.ขป.๖

- สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ ๓ เขื่อน ภาพรวม ปริมาณน้ำ ๔๒-๔๙ %
- สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ภาพรวม ปริมาณน้ำ ๕๕ %
- ผลการเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผลการเพาะปลูกคิดเป็นร้อยละ ๑๑๒.๓๕
- ผลการปลูกพืชฤดูฝน ในเขตสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕.๘๓ ของแผนการเพาะปลูก
- การให้ความช่วยเหลือเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ รวม ๓๕ เครื่อง เหลือใช้งานได้ ๙๖ เครื่อง

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ปรับเปลี่ยนอัตรากำลังพนักงานราชการ

ผส.ขป.๖

๔.๑.๑ การพิจารณาการปรับเปลี่ยนอัตรากำลังพนักงานราชการ ให้พิจารณาจากตัวบุคคล ว่าอยู่ที่ไหน และมีความประสงค์จะลงตำแหน่งที่ไหน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปฏิบัติงาน

๔.๑.๒ สำหรับตำแหน่งว่างให้เกลี้ยกล่อมให้ครบตามตำแหน่งที่ได้รับ ซึ่งจะมีการพิจารณาการตัดโอนในช่วงบ่ายนี้

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ ติดตามรายงานควบคุมภายใน

ผบท.ขป.๖

๕.๑.๑ การจัดทำรายงานควบคุมภายในประจำปี ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือนแรก ขอให้ดำเนินการจัดทำเพื่อส่ง ให้กองการเงินและบัญชี สำหรับ Wp๑ ,Wp๒ และ Wp๓ ขอให้จัดทำเป็น CD ส่งสำนักฯ ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

๕.๑.๒ ได้รับหนังสือด่วน เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายงานภายใต้แผนโครงการบริหารจัดการน้ำระยะเร่งด่วน ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งได้แจกจ่ายให้ทุกโครงการฯแล้ว

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

นางสุภาภรณ์ ชลพิทักษ์วงศ์

ผู้จดยางานการประชุม

นางสาวชนิษศรี ดวงท้าวเศรษฐ์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุม สขป.๖
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาชลประทาน สขป.๖

ผู้มาประชุม

๑. นายปรีชา	จันทอง	ผส.ขป.๖	ประธาน
๒. นายเจตจิตร	โพธิ์ปลั่ง	รักษาการในตำแหน่ง ผชช.ขป.๖	
๓. นายสมหมาย	ม่วงไหม	ผวศ.ขป.๖	
๔. นายบุญสม	ชลพิทักษ์วงศ์	ผจบ.ขป.๖	
๕. นายดำรงวิษฐ์	ดำรงเลิศวรรณ	ผผง.ขป.๖	
๖. นายจำเริญ	สังขะบุญญา	ผคก.ขป.๖	
๗. นางสาวชนิษศรี	ดวงท้าวเศรษฐ	ผบท.ขป.๖	
๘. นายจรัส	เพ็ญศิริสมบูรณ์	ผคป.ขอนแก่น	
๙. นายอาคม	ไชยมงคล	ผคป.มหาสารคาม	
๑๐. นายอนันต์ศักดิ์	แย้มชื่น	ผคป.กาฬสินธุ์	
๑๑. นายเอนก	ไชยคำภา	ผคป.ร้อยเอ็ด	
๑๒. นายนรเศรษฐ์	ฤกษ์สงเคราะห์	จน.คป.ชัยภูมิ แทน ผคป.ชัยภูมิ	
๑๓. นายทรงวุฒิ	กิจวรวุฒิ	ผคบ.หนองหวาย	
๑๔. นายปิยปัญญา	ภูขวัญเมือง	ผคบ.ลำปาง	
๑๕. นายสิทธิพงษ์	กระทอง	ผคบ.เสียวใหญ่	
๑๖. นายฤชาชัย	จำปานิล	ผคบ.พรม-เชิญ	
๑๗. นายพิทักษ์	ยวานนท์	ผคบ.ชัยบ	
๑๘. นายเกริกกรง	สุภัควนิช	ผคบ.ซีกลาง	
๑๙. นายกิติพงษ์	นิจจอหอ	วศ.คส.๖ แทน ผคส.๖	
๒๐. นายณรงค์	วัฒน์พันธ์	กส.๓/๖ พก. แทน ผสก.๖	
๒๑. นายเรืองโชค	ชัยคำรงค์กุล	ผจก.๖	
๒๒. นายสุเทพ	ลากเหลือ	จด.๒/๒ มด.	
๒๓. นายสงวน	กันทะวงศ์	ผอช.ภาค ตอน.ตอนบน	
๒๔. นายสุวัฒน์	สุวรรณไชยรพ	ปส.๒ คก. แทน ผบค.๓ คก.	
๒๕. นายสานิตย์	ศรีเนตร	สภ.๒ สธ.	
๒๖. นายอภิวัฒน์	ศรีภูธร	สร.ผด.๒/๖ แทน ผด.๖ สธ.	
๒๗. นายวรรัตน์	มันดี	สจด.ขอนแก่น	
๒๘. นางเพ็ญศรี	ผุยมาศย์	แทน สจด.มหาสารคาม	
๒๙. นายทรงพล	ตันติเสวี	ตว.ขป.๖	
๓๐. นายมงคล	ทองจะโป๊ะ	อบ.ขป.๖	
๓๑. นายสมปอง	ฉ่ำกระมล	บข.ขป.๖	
๓๒. นายบุญส่ง	ไสยกานนท์	ปน.ขป.๖	
๓๓. นายพลนเรศ	พินนา	ผง.ขป.๖	
๓๔. นายวีระชัย	ฟุ้งไพศาล	วค.ขป.๖	
๓๕. นายสุรพล	ตามควร	วศ.คป.ขอนแก่น	

๓๖. นายวสันต์	พรหมดีสาร	วศ.คป.มหาสารคาม
๓๗. นายกิตติพงษ์	โรจน์วิรัตน์	จน.คป.มหาสารคาม
๓๘. นายสมหมาย	ดอกบัว	วศ.คป.กาฬสินธุ์
๓๙. นายอภิรักษ์	ศรีกุลวงศ์	วศ.คป.ร้อยเอ็ด
๔๐. นายณัฐวรรณ	ธีระวงษ์ขยางกูร	วศ.คป.หนองหวาย
๔๑. นายปราโมทย์	พึงเพียร	จน.คป.หนองหวาย
๔๒. นายสำรวย	อินพิทักษ์	วศ.คป.ลำปาว
๔๓. นายธีรพงษ์	เจริญผ่อง	จน.คป.เสียวใหญ่
๔๔. นายชลศักดิ์	สุชี	วศ.คป.พรม-เชิญ
๔๕. นายชาญวิช	เกาวนันทน์	จน.คป.พรม-เชิญ
๔๖. นายกิตติ	นาครณินทร์	จน.คป.ชีบน
๔๗. นายจรัสศักดิ์	มงคลสวัสดิ์	วศ.คป.ซีกลาง
๔๘. นายอิทธิพล	พิทักษ์	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๔๙. นายนิรันดร์	ถนอมจิต	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
๕๐. นางสาวภรณ์	ชลพิทักษ์วงศ์	ชก.ชป.๖
๕๑. นางวัชรีย์	คุ้มแก้ว	พด.ชป.๖
๕๒. นางสาว	เหมะวรรณกูร	บส.ชป.๖
๕๓. นางสาวจริญญา	วันทะไชย	แทน งบ.ชป.๖

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวทิพย์เนตร	ผัดวัง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๒. นายนิติพงษ์	ผลชู	วิศวกรชลประทาน คป.ซีกลาง
๓. นายวัลลภ	ถมคำ	นักจัดการงานทั่วไป ส่วนแผนงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ขอขอบคุณทุกโครงการที่บริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับเป็นอย่างดี ตามผลงานที่ประจักษ์ โดยสามารถทำให้ผลการเบิกจ่ายได้ถึง ๕๗% จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๕๕%

๑.๒ สำนักฯ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างเรือนประทับและทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จึ่งขอความร่วมมือจากทุกโครงการ เพื่อให้งานดังกล่าวสำเร็จด้วยดี จะเป็นงานที่สร้างชื่อเสียงให้สำนักฯ และกรมชลประทาน

๑.๓ ขอให้ทุกโครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดของสำนักฯ ที่ทำกับกรมฯ

๑.๔ ขอให้ทุกโครงการดำเนินการจัดการความรู้ เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัด ชป.๒๘

๑.๕ สำหรับปีงบประมาณนี้ สชป.๖ จะนำผลการประกวด KM ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๘

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม สชป.๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดย ผชช.ชป.๖

- การชี้แจงคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักฯ เพื่อให้สามารถดำเนินการประกอบการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดสรุปผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

๓.๒ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดย ปน.ชป.๖ และ ผง.ชป.๖

- การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สิ้นสุดไตรมาส ๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ภาพรวม สำนักฯ มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๕๗.๑๘ เทียบกับร้อยละของ พ.ร.บ. ซึ่งผ่านเกณฑ์ของกรมฯ ที่กำหนดร้อยละ ๕๕ ของไตรมาส ๒

- โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย มี ๖ โครงการ
 - สชป.๖ มีผลการเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ ๑๖
 - การเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ เม.ย.๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๕ ของ พ.ร.บ.

- ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กรมทางหลวงชนบท เป็นลำดับที่ ๑

- งบกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๙๘.๗๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ เม.ย.๒๕๕๘

- การบันทึกข้อมูลงานในระบบ Web-Form E-Form งบกระตุ้นเศรษฐกิจปี ๒๕๕๘ มีโครงการที่ไม่ได้รายงานในระบบ ดังนั้นจึงขอให้โครงการที่ยังไม่กรอกข้อมูล กรอกข้อมูลให้ครบ

- การบันทึกข้อมูลงานติดตาม On Line ของกองแผนงาน ของสำนักฯ

ปี ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือน ได้คะแนน ๒.๑๒

รอบ ๑๒ เดือน ได้คะแนน ๔.๐๙

ปี ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน ได้คะแนน ๔.๑๒ เป็นลำดับที่ ๑๐

- มีบันทึกแจ้งเวียน การปรับปรุงการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมของสำนักงบประมาณที่ นร ๐๗๐๔/๗๖๖๓ ลว. ๒ มี.ค. ๒๕๕๘ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

๑. ให้หัวหน้าส่วน/ผู้ว่าราชการจังหวัด เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการค้าที่ดินและสิ่งก่อสร้างภายในเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกันได้ รวมถึงให้แก้ไขข้อความที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนให้ถูกต้องได้

๒. เร่งรัดให้ส่วนราชการจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยงานภูมิภาคภายใน ๓ วัน

ผง.ชป.๖

- การเบิกจ่ายสายก่อสร้างกับงบ พ.ร.บ. ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒๙

- การเบิกจ่ายของโครงการก่อสร้าง ๖ มีจำนวน ๕ โครงการ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๗๒.๔๘

- การเบิกจ่ายของโครงการฯลำปาว มีจำนวน ๑ โครงการ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๕๖.๔๐

- การเบิกจ่ายของโครงการฯชัยภูมิ มีจำนวน ๗ โครงการ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๖๑.๕๐

- การเบิกจ่ายของโครงการฯกาฬสินธุ์ มีจำนวน ๕ โครงการ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๓๘.๕๖

- การเบิกจ่ายของโครงการฯขอนแก่น มีจำนวน ๓ โครงการ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๘๐.๘๐

- การเบิกจ่ายของโครงการฯชียงกลาง มีจำนวน ๔ โครงการ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๔๐.๔๕

- การเบิกจ่ายของโครงการฯร้อยเอ็ด มีจำนวน ๒ โครงการ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๓๗.๔๓

- การเบิกจ่ายของโครงการฯมหาสารคาม มีจำนวน ๕ โครงการ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๓๑.๘๒

**๓.๓ รายงานความพร้อมของงบประมาณปี ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) โดย ผง.ชป.๖ และโครงการที่
รับผิดชอบ**

- สำนักฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) จำนวนทั้งสิ้น ๖๒ โครงการ ยกเลิกเนื่องจากซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๖ โครงการ เหลือโครงการที่ต้องดำเนินการทั้งสิ้น ๕๖ โครงการ แยกตามกิจกรรมดังนี้

- | | |
|---|------------------|
| (๑) การสร้างแหล่งน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ | จำนวน ๒๑ โครงการ |
| (๒) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ | จำนวน ๗ โครงการ |
| (๓) การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | จำนวน ๒๘ โครงการ |

- สำนักฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติม (งบกลาง) ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวนทั้งสิ้น ๖ โครงการ แยกเป็น

ผลผลิตที่ ๑ การจัดการน้ำชลประทาน

- | | | | |
|----------------------------------|----------|----|---------|
| - ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร | งบประมาณ | ๑๖ | ล้านบาท |
|----------------------------------|----------|----|---------|

ผลผลิตที่ ๒ การจัดหาและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

- | | | | |
|---|----------|----|---------|
| - ฝ่ายห้วยหินลาด(พระราชดำริ) | งบประมาณ | ๓๕ | ล้านบาท |
| - ฝ่ายห้วยแอง | งบประมาณ | ๒๐ | ล้านบาท |
| - เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างห้วยชัย | งบประมาณ | ๒๐ | ล้านบาท |

ผลผลิตที่ ๔ การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

- | | | | |
|------------------------------------|----------|--------|---------|
| - ขุดขยายลำพลับพลา | งบประมาณ | ๔๐ | ล้านบาท |
| - โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย | งบประมาณ | ๑๐๓.๕๐ | ล้านบาท |

**๓.๔ สถานภาพความพร้อมของงานตามแผนงบประมาณปี ๒๕๕๙ โดย ปบ.ชป.๖ และ
ผง.ชป.๖ และโครงการที่รับผิดชอบ**

ผู้แทน ปบ.ชป.๖

- วงเงินงบประมาณคำขอตังงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ แผนงานปรับปรุงระบบชลประทาน สำนักฯ ได้รับสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น ๗๓ รายการ

- แผนงานซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน ปี พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักฯ ได้รับสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น ๔๕๑ รายการ

ผจบ.ชป.๖ ขอให้ทุกโครงการเตรียมความพร้อม จัดทำประมาณการให้เรียบร้อยแล้ว

ผง.ชป.๖

- สำนักฯ เสนอคำขอตังงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙ ดังนี้

ผลผลิตที่ ๒ การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

- | | | | |
|---|------------------|--------------|---------|
| - ก่อสร้างแหล่งน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ | จำนวน ๕ โครงการ | งบประมาณ ๒๐๙ | ล้านบาท |
| - ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ | จำนวน ๑๐ โครงการ | งบประมาณ | |

๓๑๐.๔๗๐ ล้านบาท

ผลผลิตที่ ๓ การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๓๒ ล้านบาท

ผลผลิตที่ ๔ การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๑๕๐.๔๘๕ ล้านบาท

**๓.๕ รายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของโครงการ โดย
ผอ.โครงการ**

๓.๕.๑ ผคป.ขอนแก่น

- ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๘๕ (งบ พ.ร.บ.)

- งบเพิ่มเติมปีงบประมาณ ๒๕๕๘ อยู่ระหว่างการจัดทำสเปค
- สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ร้อยละ ๔๘

๓.๕.๒ ผคป.ภาพลื่นรุ้

- งบกลางปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพิ่มเติม อยู่ระหว่างประกาศ TOR
- งานปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จะดำเนินการเร่งรัดตามที่ได้รับจัดสรร

๓.๕.๓ ผคป.มหาสารคาม

- สถานการณ์น้ำในแหล่งเก็บกักน้ำ ๑๗ แห่ง เก็บกักน้ำได้ร้อยละ ๔๐.๘๑
- งบปกติ เบิกจ่ายภาพรวมได้ร้อยละ ๖๑.๖๖
- งบประมาณ ๒๕๕๘ เพิ่มเติม อยู่ระหว่างทำหนังสือเสนอราคา

๓.๕.๔ ผคป.ร้อยเอ็ด

- ผลการเบิกจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๕๕
- งานปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ได้รับจัดสรร ๒ รายการ งานที่มีปัญหา คือ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดเรือ (ท่ากกโพธิ์) อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด อีก ๑ รายการ รอสเปคระบบควบคุม

๓.๕.๕ ผู้แทน ผคป.ชัยภูมิ

- ผลการเบิกจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๙
- งบเงินกู้ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้รับ ๔ โครงการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
- โครงการแก้มลิง มี ๒ โครงการ อยู่ระหว่างการจัดทำสเปค
- งานปีงบประมาณ ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างเร่งรัดจัดทำประมาณการ

๓.๕.๖ ผู้แทน ผคส.๖

- แผนงานผลผลิตที่ ๑ การจัดการน้ำชลประทาน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- แผนงานผลผลิตที่ ๒ การจัดหาแหล่งน้ำ มี ๕ โครงการ

(๑) ฝ่ายกุดปลาจ้อย	ผลการดำเนินงาน ๘๐%
(๒) ฝ่ายบ้านเทพอวยชัย	ผลการดำเนินงาน ๘๒%
(๓) ฝ่ายห้วยขอนแก่น	ผลการดำเนินงาน ๗๘%
(๔) ฝ่ายห้วยกุดแคน	ผลการดำเนินงาน ๗๒%
(๕) ฝ่ายห้วยพริก	ผลการดำเนินงาน ๘๐%

- งาน กปร. มี ๒ โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมงาน
- งานงบกลาง ได้รับ ๒ โครงการ ดำเนินการจัดหาแล้ว
- งานงบเงินกู้ ได้รับ ๑๙ โครงการ อยู่ระหว่างรอ e-Auction ในวันที่ ๖ พ.ค.๒๕๕๘

๓.๕.๗ ผจก.๖

- แผนงานก่อสร้างปี ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ได้รับจำนวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างการจัดหา
- การดำเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ งาน พ.ร.บ. ได้รับจำนวน ๓ รายการ ภาพรวมการเบิกจ่ายร้อยละ ๘๙.๘๘

- การดำเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ งบลงทุน ได้รับจำนวน ๒ รายการ ภาพรวมการเบิกจ่ายร้อยละ ๗๕.๗๐

๓.๕.๘ จด.๒/๒ มด.

- แผนงานจ่ายเงินปี ๒๕๕๘ ตั้งไว้ในแผนงาน จำนวน ๑๓ โครงการ
- แผนงานรังวัดในเขตจังหวัดขอนแก่น (งานเงินกู้) ได้ประสานกรมที่ดินเพื่อจัดหาช่างรังวัดเข้าพื้นที่ โดยจะเริ่มดำเนินการในต้นเดือน พ.ค.๒๕๕๘

๓.๕.๙ ผอช.ภาค ตอน.ตอนบน

- มีการเปลี่ยนชื่อจากศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาค เป็น ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน (ผอช.)
- ผลการเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ ๖๔
- ปัญหาอุปสรรคไม่มี

๓.๕.๑๐ ผคบ.ซีกลาง

- ผลการเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ ๕๓
- ปัญหา งานจ้างเหมาฝ่ายชนบทมีความล่าช้า เนื่องจากติดปัญหาที่ดิน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแนว

คลองใหม่

- จะดำเนินการเร่งรัดงานจ้างเหมาเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายมากขึ้น

๓.๕.๑๑ ผคบ.พรม-เชิญ

- แผนงานปีงบประมาณ ๒๕๕๘ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ดำเนินการแล้วเสร็จ
- งบ พ.ร.บ. เบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ ๕๖.๓๐
- งานปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ได้รับจำนวน ๔ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓.๕.๑๒ ผคบ.ชีบน

- การเบิกจ่ายภาพรวมถึงสิ้นเดือน เม.ย.๒๕๕๘ คาดว่าประมาณร้อยละ ๕๓
- ได้รับการประสานจากมูลนิธิอุทกภัทร เรื่องปรับปรุงฝายยาง ซึ่งได้มีการประชุมประชาคมเพื่อเปลี่ยนจากฝายยาง เป็น ฝายสันแข็งพร้อมประตูระบาย โดยโครงการได้เสนอเอกสารมายังสำนักฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

๓.๕.๑๓ ผคบ.เสียวใหญ่

- สถานการณ์น้ำภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของความจุ
- สถานการณ์ฝน ปัจจุบัน ๑๒ มม.
- สถานการณ์การปลูกพืชฤดูแล้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๓๙
- ผลการเบิกจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๒

๓.๕.๑๔ ผคบ.ลำปาว

- สถานการณ์น้ำภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔๕ (๕๐๔ ล้านลูกบาศก์เมตร)
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๖๔
- ผลการเบิกจ่ายงบกระตุ้นเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- การปลูกพืชฤดูแล้ง คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๐ (๒๗๕,๙๗๓ ไร่)
- งบประมาณ ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ได้รับ ๑๙ รายการ คาดว่าจะดำเนินการได้ในวันที่ ๑ พ.ค.๒๕๕๘

๓.๕.๑๕ ผคบ.หนองหวาย

- ผลการเบิกจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๖
- งบประมาณปี ๒๕๕๘ ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๗๑
- งานงบประมาณปี ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างจัดเตรียมรายละเอียด

๓.๖ รายงานสถานการณ์น้ำและแผน-ผลการปลูกพืชฤดูแล้งปี ๒๕๕๘ โดย บน.ขป.๖

- สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ภาพรวม ปริมาณน้ำ ๕๕.๖๑%
- สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ภาพรวม ปริมาณน้ำ ๔๒.๗๒%
- ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ เม.ย.๒๕๕๘ ผลการเพาะปลูกคิดเป็นร้อยละ ๑๑๒.๓๕
- ผลการปลูกพืชฤดูแล้งในเขตสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕.๘๓ ของแผนการเพาะปลูก

- การให้ความช่วยเหลือเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ มีเครื่องสูบน้ำที่ช่วยเหลือได้ ๑๕๒ เครื่อง ให้การช่วยเหลือ ๓๙ เครื่อง เหลือใช้งานได้ ๙๑ เครื่อง
- สรุปผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาและฝายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับสำนักฯ

อันดับ ๑	โครงการฯลำปาว และฝายส่งน้ำที่ ๙
อันดับ ๒	โครงการฯชีกกลาง และฝายส่งน้ำที่ ๔
อันดับ ๓	โครงการฯพรม-เชิญ และฝายส่งน้ำที่ ๒
อันดับ ๔	โครงการฯเสียวใหญ่ และฝายส่งน้ำที่ ๒
อันดับ ๕	โครงการฯหนองหวาย และฝายส่งน้ำที่ ๒
อันดับ ๖	โครงการฯชีกกลาง และฝายส่งน้ำที่ ๒

๓.๗ กรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างใหม่ โดย บส.ขป.๖

- สำนักฯ ได้ดำเนินการจัดทำกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างใหม่ ขอให้ส่วน/โครงการ ดำเนินการโหลตเอกสารได้ใน E-สารบรรณ และขอให้ส่วน/โครงการ ยืนยัน เพื่อจะได้ส่งกรมฯ ต่อไป

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ไม่มี

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ ผขช.ขป.๖

- สำนักฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำกับดูแลและติดตามการก่อสร้างอาคารเรือนรับรองที่ประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามคำสั่ง สขป.๖ ที่ ๑๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค.๒๕๕๘ โดยมี ๓ คณะทำงาน ดังนี้

- (๑) คณะทำงานเพื่อกำกับดูแลและติดตามการก่อสร้าง
- (๒) คณะทำงานย่อยเพื่อประเมินราคา/กำหนดราคากลาง และจัดซื้อจัดจ้าง
- (๓) คณะทำงานย่อยควบคุมงานด้านก่อสร้าง

ซึ่งคณะทำงานได้มีการประชุมและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเสร็จภายในระยะเวลา

๕.๒ ผบท.ขป.๖

- พนักงานราชการ จะเริ่มบรรจุ ๑ มิ.ย. - ก.ย.๒๕๕๘ โดยจะทำสัญญาจ้าง ๔ เดือน หลังจากนั้น จะทำสัญญา ๔ ปี
- พนักงานราชการ สามารถเกลี้ยอัตรากำลังข้ามสำนักได้ ภายในวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๕๘ หลังจากนั้น สามารถเกลี้ยอัตรากำลังหลังระยะเวลา ๔ ปี

๕.๓ ปน.ขป.๖

- (๑) แนวทางการสื่อสารสร้างความเข้าใจ

(๑.๑) สำนักฯ นำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักฯ ที่ อธช. หรือ รองอธิบดี ลงนามแล้ว นำขึ้นเว็บไซต์ของสำนักฯ ภายใน ๑๓ มี.ค.๒๕๕๘

(๑.๒) สำนักฯ ทำบันทึกแจ้งเวียนบุคลากรในสำนักฯ ให้ทราบทั่วกัน และ ใช้ประกอบการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ทั้งรอบที่ ๑ และ รอบที่ ๒

(๑.๓) สำนักฯ นำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักฯ ไปชี้แจงในที่ประชุมผู้บริหาร ของสำนักฯ เพื่อใช้ในการประกอบการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด ซึ่งจะนำเข้าไปประชุมสำนักฯ ในครั้งต่อไป

(๒) แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของ
สำนัก/กอง

(๒.๑) รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของสำนักฯ
ตามแบบฟอร์มการรายงาน และนำขึ้นแสดงผลบนเว็บไซต์ของสำนักฯ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน รวม ๗ ครั้ง ได้แก่

รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๕๗ - ๓๑ มี.ค.๕๘) ภายในวันที่ ๑๐ เม.ย.๕๘

รอบ ๗ เดือน (๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ เม.ย.๕๘) ภายในวันที่ ๑๐ พ.ค.๕๘

รอบ ๘ เดือน (๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ พ.ค.๕๘) ภายในวันที่ ๑๐ มิ.ย.๕๘

รอบ ๙ เดือน (๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ มิ.ย.๕๘) ภายในวันที่ ๑๐ ก.ค.๕๘

รอบ ๑๐ เดือน (๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ค.๕๘) ภายในวันที่ ๑๐ ส.ค.๕๘

รอบ ๑๑ เดือน (๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ส.ค.๕๘) ภายในวันที่ ๑๐ ก.ย.๕๘

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๘) ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๘

(๒.๒) รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการสำนัก/กอง
ในระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

นางสุภาภรณ์ ชลพิทักษ์วงศ์

ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสาวชนิษศรี ดวงท้าวเศรษฐ์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม