

รายงานการประชุม สขป.๖
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาชลประทาน สขป.๖

ผู้มาประชุม

๑. นายปรีชา	จันทอง	ผส.ขป.๖	ประธาน
๒. นายเจตจิตร	โพธิ์ปลั่ง	รักษาการในตำแหน่ง ผชช.ขป.๖	
๓. นายสมหมาย	ม่วงไหม	ผวศ.ขป.๖	
๔. นายบุญสม	ชลพิทักษ์วงศ์	ผจบ.ขป.๖	
๕. นายจ่างวิษณุ	ดำรงเลิศวรรณ	ผผง.ขป.๖	
๖. นายจำเริญ	สังขะบุญญา	ผคก.ขป.๖	
๗. นางสาวชนิษศรี	ดวงท้าวเศรษฐ	ผบท.ขป.๖	
๘. นายจรัส	เพ็ญศิริสมบูรณ์	ผคป.ขอนแก่น	
๙. นายอาคม	ไชยมงคล	ผคป.มหาสารคาม	
๑๐. นายอนันต์ศักดิ์	แย้มชื่น	ผคป.กาฬสินธุ์	
๑๑. นายเอนก	ไชยคำภา	ผคป.ร้อยเอ็ด	
๑๒. นายนรเศรษฐ์	ฤกษ์สงเคราะห์	จน.คป.ชัยภูมิ แทน ผคป.ชัยภูมิ	
๑๓. นายทรงวุฒิ	กิจวรุฒิ	ผคบ.หนองคาย	
๑๔. นายปิยปัญญา	ภู่วัฒน์เมือง	ผคบ.ลำปาง	
๑๕. นายสิทธิพงษ์	กระทอง	ผคบ.เสียวใหญ่	
๑๖. นายฤชาชัย	จำปานิล	ผคบ.พรม-เชิญ	
๑๗. นายพิทักษ์	ยุวานนท์	ผคบ.ชัยน	
๑๘. นายเกริกกรง	สุภัควิช	ผคบ.ซีกลาง	
๑๙. นายกิตติพงษ์	นิจจอหอ	วศ.คส.๖ แทน ผคส.๖	
๒๐. นายณรงค์	วัฒนพันธ์	กส.๓/๖ พก. แทน ผสก.๖	
๒๑. นายเรืองโชค	ชัยคำรงค์กุล	ผจก.๖	
๒๒. นายสุเทพ	ลาภเหลือ	จด.๒/๒ มด.	
๒๓. นายสงวน	กันทะวงศ์	ผอช.ภาค ตอน.ตอนบน	
๒๔. นายสุวัฒน์	สุวรรณไชยรพ	ปส.๒ คก. แทน ผบค.๓ คก.	
๒๕. นายสานิตย์	ศรีเนตร	สภ.๒ สธ.	
๒๖. นายอภิวัฒน์	ศรีภูธร	สร.ผด.๒/๖ แทน ผด.๖ สธ.	
๒๗. นายวรรัตน์	มันดี	สจด.ขอนแก่น	
๒๘. นางเพ็ญศรี	ผุยมาตย์	แทน สจด.มหาสารคาม	
๒๙. นายทรงพล	ตันติเสวี	ตว.ขป.๖	
๓๐. นายมงคล	ทองจะโป๊ะ	อบ.ขป.๖	
๓๑. นายสมปอง	ฉ่ำกระมล	บน.ขป.๖	
๓๒. นายบุญส่ง	ไสยกานนท์	ปน.ขป.๖	
๓๓. นายพลนเรศ	พันนา	ผง.ขป.๖	
๓๔. นายวีระชัย	ฟุ้งไพศาล	วค.ขป.๖	
๓๕. นายสุรพล	ตามควร	วศ.คป.ขอนแก่น	

๓๖. นายวสันต์	พรหมดีสาร	วศ.คป.มหาสารคาม
๓๗. นายกิตติพงษ์	โรจน์วิรัตน์	จน.คป.มหาสารคาม
๓๘. นายสมหมาย	ดอกบัว	วศ.คป.กาฬสินธุ์
๓๙. นายอภิรักษ์	ศรีกุลวงศ์	วศ.คป.ร้อยเอ็ด
๔๐. นายณัฐวรรณ	ธีระวณิชยางกูร	วศ.คป.หนองหวาย
๔๑. นายปราโมทย์	พึงเพียร	จน.คป.หนองหวาย
๔๒. นายสำรวย	อินพิทักษ์	วศ.คป.ลำปาว
๔๓. นายธีรพงษ์	เจริญผ่อง	จน.คป.เสียวใหญ่
๔๔. นายชลศักดิ์	สุชี	วศ.คป.พรม-เชิญ
๔๕. นายชาญวิษ	เกาวนันทน์	จน.คป.พรม-เชิญ
๔๖. นายกิตติ	นาครณินทร์	จน.คป.ชีบน
๔๗. นายจรัสศักดิ์	มงคลสวัสดิ์	วศ.คป.ชีกลาง
๔๘. นายอิทธิพล	พิทักษ์	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๔๙. นายนิรันดู	ถนอมจิต	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
๕๐. นางสาวภรณ์	ชลพิทักษ์วงศ์	ธก.ขป.๖
๕๑. นางวัชรีย์	คุ้มแก้ว	พด.ขป.๖
๕๒. นางสาว	เหมะวรรณกูร	บส.ขป.๖
๕๓. นางสาวจริญญา	วันทะไชย	แทน งบ.ขป.๖

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวทิพย์เนตร	ผัดวง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๒. นายนิติพงษ์	ผลชู	วิศวกรชลประทาน คบ.ชีกลาง
๓. นายวัลลภ	ถมคำ	นักจัดการงานทั่วไป ส่วนแผนงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ขอบขอบคุณโครงการที่บริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับเป็นอย่างดี ตามผลงานที่ประจักษ์ โดยสามารถทำให้ผลการเบิกจ่ายได้ถึง ๕๗% จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๕๕%

๑.๒ สำนักฯ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างเรือนประทับและทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จึ่งขอความร่วมมือจากทุกโครงการ เพื่อให้งานดังกล่าวสำเร็จด้วยดี จะเป็นงานที่สร้างชื่อเสียงให้สำนักฯ และกรมชลประทาน

๑.๓ ขอให้ทุกโครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดของสำนักฯ ที่ทำกับกรมฯ

๑.๔ ขอให้ทุกโครงการดำเนินการจัดการความรู้ เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัด ขป.๒๘

๑.๕ สำหรับปีงบประมาณนี้ สขป.๖ จะนำผลการประกวด KM ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๘

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม สขป.๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดย ผช.ชป.๖

- การชี้แจงคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักฯ เพื่อให้สามารถดำเนินการประกอบการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดสรุปผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

๓.๒ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดย ปน.ชป.๖ และ ผง.ชป.๖ ปน.ชป.๖

- การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สิ้นสุดไตรมาส ๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ภาพรวม สำนักฯ มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๕๗.๑๘ เทียบกับร้อยละของ พ.ร.บ. ซึ่งผ่านเกณฑ์ของกรมฯ ที่กำหนดร้อยละ ๕๕ ของไตรมาส ๒

- โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย มี ๖ โครงการ

- สชป.๖ มีผลการเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ ๑๖

- การเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ เม.ย.๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๕ ของ พ.ร.บ.

- ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กรมทางหลวงชนบท เป็นลำดับที่ ๑

- งบกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๙๘.๗๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ เม.ย.๒๕๕๘

- การบันทึกข้อมูลงานในระบบ Web-Form E-Form งบกระตุ้นเศรษฐกิจปี ๒๕๕๘ มีโครงการที่ไม่ได้รายงานในระบบ ดังนั้นจึงขอให้โครงการที่ยังไม่กรอกข้อมูล กรอกข้อมูลให้ครบ

- การบันทึกข้อมูลงานติดตาม On Line ของกองแผนงาน ของสำนักฯ

ปี ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือน ได้คะแนน ๒.๑๒

รอบ ๑๒ เดือน ได้คะแนน ๔.๐๙

ปี ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน ได้คะแนน ๔.๑๒ เป็นลำดับที่ ๑๐

- มีบันทึกแจ้งเวียน การปรับปรุงการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมของสำนักงบประมาณที่ นร ๐๗๐๔/๗๖๖๓ ลว. ๒ มี.ค. ๒๕๕๘ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

๑. ให้หัวหน้าส่วน/ผู้ว่าราชการจังหวัด เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการค้าที่ดินและสิ่งก่อสร้างภายในเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกันได้ รวมถึงให้แก้ไขข้อความที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนให้ถูกต้องได้

๒. เร่งรัดให้ส่วนราชการจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยงานภูมิภาคภายใน ๓ วัน

ผง.ชป.๖

- การเบิกจ่ายสายก่อสร้างกับงบ พ.ร.บ. ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒๙

- การเบิกจ่ายของโครงการก่อสร้าง ๖ มีจำนวน ๕ โครงการ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๗๒.๔๘

- การเบิกจ่ายของโครงการฯลำปาง มีจำนวน ๑ โครงการ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๕๖.๔๐

- การเบิกจ่ายของโครงการฯชัยภูมิ มีจำนวน ๗ โครงการ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๖๑.๕๐

- การเบิกจ่ายของโครงการฯกาฬสินธุ์ มีจำนวน ๕ โครงการ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๓๘.๕๖

- การเบิกจ่ายของโครงการฯขอนแก่น มีจำนวน ๓ โครงการ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๘๐.๘๐

- การเบิกจ่ายของโครงการฯชียงกลาง มีจำนวน ๔ โครงการ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๔๐.๔๕

- การเบิกจ่ายของโครงการฯร้อยเอ็ด มีจำนวน ๒ โครงการ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๓๗.๔๓

- การเบิกจ่ายของโครงการฯมหาสารคาม มีจำนวน ๕ โครงการ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๓๑.๘๒

**๓.๓ รายงานความพร้อมของงบประมาณปี ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) โดย ผง.ชป.๖ และโครงการที่
รับผิดชอบ**

- สำนักฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) จำนวนทั้งสิ้น ๖๒ โครงการ ยกเลิกเนื่องจากซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๖ โครงการ เหลือโครงการที่ต้องดำเนินการทั้งสิ้น ๕๖ โครงการ แยกตามกิจกรรมดังนี้

(๑) การสร้างแหล่งน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	จำนวน ๒๑ โครงการ
(๒) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ	จำนวน ๗ โครงการ
(๓) การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	จำนวน ๒๘ โครงการ

- สำนักฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติม (งบกลาง) ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวนทั้งสิ้น ๖ โครงการ แยกเป็น

ผลผลิตที่ ๑ การจัดการน้ำชลประทาน

- ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร งบประมาณ ๑๖ ล้านบาท

ผลผลิตที่ ๒ การจัดหาและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

- ฝ่ายห้วยหินลาด(พระราชดำริ)	งบประมาณ ๓๕	ล้านบาท
- ฝ่ายห้วยแอง	งบประมาณ ๒๐	ล้านบาท
- เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างรัชชชัย	งบประมาณ ๒๐	ล้านบาท

ผลผลิตที่ ๔ การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

- ขุดขยายลำปลับปลา	งบประมาณ ๔๐	ล้านบาท
- โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย	งบประมาณ ๑๐๓.๕๐	ล้านบาท

**๓.๔ สถานภาพความพร้อมของงานตามแผนงบประมาณปี ๒๕๕๙ โดย ปบ.ชป.๖ และ
ผง.ชป.๖ และโครงการที่รับผิดชอบ**

ผู้แทน ปบ.ชป.๖

- วงเงินงบประมาณคำขอตังงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ แผนงานปรับปรุงระบบชลประทาน สำนักฯ ได้รับสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น ๗๓ รายการ

- แผนงานซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน ปี พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักฯ ได้รับสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น ๔๕๑ รายการ

ผจบ.ชป.๖ ขอให้ทุกโครงการเตรียมความพร้อม จัดทำประมาณการให้เรียบร้อยแล้ว

ผง.ชป.๖

- สำนักฯ เสนอคำขอตังงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙ ดังนี้

ผลผลิตที่ ๒ การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

- ก่อสร้างแหล่งน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	จำนวน ๕ โครงการ	งบประมาณ ๒๐๙	ล้านบาท
- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ	จำนวน ๑๐ โครงการ	งบประมาณ	

๓๑๐.๔๗๐ ล้านบาท

ผลผลิตที่ ๓ การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๓๒ ล้านบาท

ผลผลิตที่ ๔ การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๑๕๐.๔๘๕ ล้านบาท

**๓.๕ รายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของโครงการ โดย
ผอ.โครงการ**

๓.๕.๑ ผคป.ขอนแก่น

- ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๘๕ (งบ พ.ร.บ.)

- งบเพิ่มเติมปีงบประมาณ ๒๕๕๘ อยู่ระหว่างการจัดทำสเปค
- สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ร้อยละ ๔๘

๓.๕.๒ ผคป.ภาพลื่นจู่

- งบกลางปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพิ่มเติม อยู่ระหว่างประกาศ TOR
- งานปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จะดำเนินการเร่งรัดตามที่ได้รับจัดสรร

๓.๕.๓ ผคป.มหาสารคาม

- สถานการณ์น้ำในแหล่งเก็บกักน้ำ ๑๗ แห่ง เก็บกักน้ำได้ร้อยละ ๔๐.๘๑
- งบปกติ เบิกจ่ายภาพรวมได้ร้อยละ ๖๑.๖๖
- งบประมาณ ๒๕๕๘ เพิ่มเติม อยู่ระหว่างทำหนังสือเสนอราคา

๓.๕.๔ ผคป.ร้อยเอ็ด

- ผลการเบิกจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๕๕
- งานปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ได้รับจัดสรร ๒ รายการ งานที่มีปัญหา คือ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดเรือ (ท่ากกโพธิ์) อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด อีก ๑ รายการ รอสเปคระบบควบคุม

๓.๕.๕ ผู้แทน ผคป.ชัยภูมิ

- ผลการเบิกจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๙
- งบเงินกู้ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้รับ ๔ โครงการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
- โครงการแก้มลิง มี ๒ โครงการ อยู่ระหว่างการจัดทำสเปค
- งานปีงบประมาณ ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างเร่งรัดจัดทำประมาณการ

๓.๕.๖ ผู้แทน ผคส.๖

- แผนงานผลผลิตที่ ๑ การจัดการน้ำชลประทาน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- แผนงานผลผลิตที่ ๒ การจัดหาแหล่งน้ำ มี ๕ โครงการ

(๑) ฝ่ายกุดปลาจ้อย	ผลการดำเนินงาน ๘๐%
(๒) ฝ่ายบ้านเทพอวยชัย	ผลการดำเนินงาน ๘๒%
(๓) ฝ่ายห้วยขอนแก่น	ผลการดำเนินงาน ๗๘%
(๔) ฝ่ายห้วยกุดแคน	ผลการดำเนินงาน ๗๒%
(๕) ฝ่ายห้วยพริก	ผลการดำเนินงาน ๘๐%

- งาน กปร. มี ๒ โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมงาน
- งานงบกลาง ได้รับ ๒ โครงการ ดำเนินการจัดหาแล้ว
- งานงบเงินกู้ ได้รับ ๑๙ โครงการ อยู่ระหว่างรอ e-Auction ในวันที่ ๖ พ.ค.๒๕๕๘

๓.๕.๗ ผจก.๖

- แผนงานก่อสร้างปี ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ได้รับจำนวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างการจัดหา
- การดำเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ งาน พ.ร.บ. ได้รับจำนวน ๓ รายการ ภาพรวมการเบิกจ่ายร้อยละ ๘๙.๘๘
 - การดำเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ งบลงทุน ได้รับจำนวน ๒ รายการ ภาพรวมการเบิกจ่ายร้อยละ ๗๕.๗๐

๓.๕.๘ จด.๒/๒ มด.

- แผนงานจ่ายเงินปี ๒๕๕๘ ตั้งไว้ในแผนงาน จำนวน ๑๓ โครงการ
- แผนงานรังวัดในเขตจังหวัดขอนแก่น (งานเงินกู้) ได้ประสานกรมที่ดินเพื่อจัดหาช่างรังวัดเข้าพื้นที่ โดยจะเริ่มดำเนินการในต้นเดือน พ.ค.๒๕๕๘

๓.๕.๙ ผอช.ภาค ตอน.ตอนบน

- มีการเปลี่ยนชื่อจากศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาค เป็น ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน (ผอช.)
- ผลการเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ ๖๔
- ปัญหาอุปสรรคไม่มี

๓.๕.๑๐ ผคบ.ชีกกลาง

- ผลการเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ ๕๓
- ปัญหา งานจ้างเหมาฝ่ายชนบทมีความล่าช้า เนื่องจากติดปัญหาที่ดิน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแนว

คลองใหม่

- จะดำเนินการเร่งรัดงานจ้างเหมาเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายมากขึ้น

๓.๕.๑๑ ผคบ.พรหม-เชิญ

- แผนงานปีงบประมาณ ๒๕๕๘ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ดำเนินการแล้วเสร็จ
- งบ พ.ร.บ. เบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ ๕๖.๓๐
- งานปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ได้รับจำนวน ๔ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓.๕.๑๒ ผคบ.ซีบับ

- การเบิกจ่ายภาพรวมถึงสิ้นเดือน เม.ย.๒๕๕๘ คาดว่าประมาณร้อยละ ๕๓
- ได้รับการประสานจากมูลนิธิอุทกภัทร เรื่องปรับปรุงฝายยาง ซึ่งได้มีการประชุมประชาคมเพื่อเปลี่ยนจากฝายยาง เป็น ฝายสันแข็งพร้อมประตูระบาย โดยโครงการได้เสนอเอกสารมายังสำนักฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

๓.๕.๑๓ ผคบ.เสียวใหญ่

- สถานการณ์น้ำภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของความจุ
- สถานการณ์ฝน ปัจจุบัน ๑๒ มม.
- สถานการณ์การปลูกพืชฤดูแล้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๓๙
- ผลการเบิกจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๒

๓.๕.๑๔ ผคบ.ลำปาว

- สถานการณ์น้ำภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔๕ (๕๐๔ ล้านลูกบาศก์เมตร)
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๖๔
- ผลการเบิกจ่ายงบกระตุ้นเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- การปลูกพืชฤดูแล้ง คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๐ (๒๗๕,๙๗๓ ไร่)
- งบประมาณ ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ได้รับ ๑๙ รายการ คาดว่าจะดำเนินการได้ในวันที่ ๑ พ.ค.๒๕๕๘

๓.๕.๑๕ ผคบ.หนองหวาย

- ผลการเบิกจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๖
- งบประมาณปี ๒๕๕๘ ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๗๑
- งานงบประมาณปี ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างจัดเตรียมรายละเอียด

๓.๖ รายงานสถานการณ์น้ำและแผน-ผลการปลูกพืชฤดูแล้งปี ๒๕๕๘ โดย บบ.ชป.๖

- สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ภาพรวม ปริมาณน้ำ ๔๕.๖๑%
- สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ภาพรวม ปริมาณน้ำ ๔๒.๗๒%
- ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ เม.ย.๒๕๕๘ ผลการเพาะปลูกคิดเป็นร้อยละ ๑๑๒.๓๕
- ผลการปลูกพืชฤดูแล้งในเขตสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕.๘๓ ของแผนการเพาะปลูก

- การให้ความช่วยเหลือเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ มีเครื่องสูบน้ำที่ช่วยเหลือได้ ๑๕๒ เครื่อง ให้การช่วยเหลือ ๓๙ เครื่อง เหลือใช้งานได้ ๙๑ เครื่อง
- สรุปผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาและฝายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับสำนักฯ

อันดับ ๑	โครงการฯลำปาว และฝายส่งน้ำที่ ๙
อันดับ ๒	โครงการฯชีกกลาง และฝายส่งน้ำที่ ๔
อันดับ ๓	โครงการฯพรม-เชิญ และฝายส่งน้ำที่ ๒
อันดับ ๔	โครงการฯเสียวใหญ่ และฝายส่งน้ำที่ ๒
อันดับ ๕	โครงการฯหนองหวาย และฝายส่งน้ำที่ ๒
อันดับ ๖	โครงการฯชีกกลาง และฝายส่งน้ำที่ ๒

๓.๗ กรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างใหม่ โดย บส.ขป.๖

- สำนักฯ ได้ดำเนินการจัดทำกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างใหม่ ขอให้ส่วน/โครงการ ดำเนินการไหลตเอกสารได้ใน E-สารบรรณ และขอให้ส่วน/โครงการ ยืนยัน เพื่อจะได้ส่งกรมฯ ต่อไป

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ไม่มี

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ ผชช.ขป.๖

- สำนักฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำกับดูแลและติดตามการก่อสร้างอาคารเรือนรับรองที่ประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามคำสั่ง สขป.๖ ที่ ๑๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค.๒๕๕๘ โดยมี ๓ คณะทำงาน ดังนี้

- (๑) คณะทำงานเพื่อกำกับดูแลและติดตามการก่อสร้าง
- (๒) คณะทำงานย่อยเพื่อประเมินราคา/กำหนดราคากลาง และจัดซื้อจัดจ้าง
- (๓) คณะทำงานย่อยควบคุมงานด้านก่อสร้าง

ซึ่งคณะทำงานได้มีการประชุมและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเสร็จภายในระยะเวลา

๕.๒ ผบท.ขป.๖

- พนักงานราชการ จะเริ่มบรรจุ ๑ มี.ย. - ก.ย.๒๕๕๘ โดยจะทำสัญญาจ้าง ๔ เดือน หลังจากนั้น จะทำสัญญา ๔ ปี
- พนักงานราชการ สามารถเกลี้ยอัตรากำลังข้ามสำนักได้ ภายในวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๕๘ หลังจากนั้น สามารถเกลี้ยอัตรากำลังหลังระยะเวลา ๔ ปี

๕.๓ ปน.ขป.๖

- (๑) แนวทางการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
 - (๑.๑) สำนักฯ นำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักฯ ที่ อธช. หรือ รองอธิบดี ลงนามแล้ว นำขึ้นเว็บไซต์ของสำนักฯ ภายใน ๑๓ มี.ค.๒๕๕๘
 - (๑.๒) สำนักฯ ทำบันทึกแจ้งเวียนบุคลากรในสำนักฯ ให้ทราบทั่วกัน และ ใช้ประกอบการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ทั้งรอบที่ ๑ และ รอบที่ ๒
 - (๑.๓) สำนักฯ นำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักฯ ไปชี้แจงในที่ประชุมผู้บริหาร ของสำนักฯ เพื่อใช้ในการประกอบการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด ซึ่งจะนำเข้าที่ประชุมสำนักฯ ในครั้งต่อไป

(๒) แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการของ
สำนัก/กอง

(๒.๑) รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักฯ
ตามแบบฟอร์มการรายงาน และนำขึ้นแสดงผลบนเว็บไซต์ของสำนักฯ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน รวม ๗ ครั้ง ได้แก่

รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๕๗ - ๓๑ มี.ค.๕๘) ภายในวันที่ ๑๐ เม.ย.๕๘

รอบ ๗ เดือน (๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ เม.ย.๕๘) ภายในวันที่ ๑๐ พ.ค.๕๘

รอบ ๘ เดือน (๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ พ.ค.๕๘) ภายในวันที่ ๑๐ มิ.ย.๕๘

รอบ ๙ เดือน (๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ มิ.ย.๕๘) ภายในวันที่ ๑๐ ก.ค.๕๘

รอบ ๑๐ เดือน (๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ค.๕๘) ภายในวันที่ ๑๐ ส.ค.๕๘

รอบ ๑๑ เดือน (๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ส.ค.๕๘) ภายในวันที่ ๑๐ ก.ย.๕๘

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๘) ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๘

(๒.๒) รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการสำนัก/กอง
ในระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

นางสุภาภรณ์ ชลพิทักษ์วงศ์

ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสาวณิชศรี ดวงท้าวเศรษฐ์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม