

รายงานผลการปฏิบัติงานการควบคุมตัวชีวิตตามค่ารับรองปฏิบัติการ

สำนักชลประทานที่ 8

รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559)

ตัวชี้วัด	นิยามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน				
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ช่วงน้ำหนัก			
มี ต ก : ด้านประสิทธิภาพของชลประทาน		33											
ชป02	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) *ผลการวัดผลของพื้นที่ชลประทาน เป้าหมายรวม 11,946 ไร่	9	84.89%	87.34%	89.79%	92.24%	94.09%	ผลงานรวม 11,351 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 98.53		5.00	0.4500		
								โครงการ				เป้าหมาย	ผลงาน
								1.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้ำใส จ.นครราชสีมา	1,946			100.00	
								2.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำท่ากระแต จ.บุรีรัมย์	2,000			95.00	
								3.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าซาง จ.บุรีรัมย์	2,000			100.00	
								4.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขวียง จ.สุรินทร์	1,500			100.00	
								5.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเมืองบัว จ.สุรินทร์	1,500			95.00	
								6.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโง้ง จ.ศรีสะเกษ	500			100.00	
								7.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชนบท จ.ศรีสะเกษ	500			100.00	
								8.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีถั่ว จ.ร้อยเอ็ด	2,000			100.00	
รวม		11,946	98.53										
ชป03	จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง) *น้ำประปาหมู่บ้านแยกต่างแห่ง เป้าหมายรวม 17 แห่ง	9	91	94	97	98.5	100	ผลงานรวมร้อยละ 99.14		4.00	0.3600		
								โครงการ				บ.บ.	ผลงาน
								1.ฝ่ายบ้านอัยยะตม จ.นครราชสีมา	6.63			97.00	
								2.ฝ่ายห้วยโธง จ.บุรีรัมย์	6.36			100.00	
								3.ฝ่ายบ้านหนองเต่า จ.สุรินทร์	3.98			100.00	
								4.ฝ่ายบ้านโคกเพชร จ.สุรินทร์	5.31			100.00	
								5.ฝ่ายบ้านระโงง จ.ศรีสะเกษ	3.97			100.00	
								6.ฝ่ายบ้านพนมแดง จ.ศรีสะเกษ	3.44			100.00	
								7.ฝ่ายบ้านผิงไฮ จ.บุรีรัมย์	3.98			100.00	
								8.ฝ่ายห้วยอ่า จ.สุรินทร์	5.31			100.00	
								9.ฝ่ายฮิวาตจือ จ.ศรีสะเกษ	3.44			100.00	
								10.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้ำใส จ.นครราชสีมา	9.81			100.00	
								11.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำท่ากระแต จ.บุรีรัมย์	5.31			95.00	
								12.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าซาง จ.บุรีรัมย์	5.31			100.00	
								13.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขวียง จ.สุรินทร์	7.96			100.00	
								14.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเมืองบัว จ.สุรินทร์	7.96			95.00	
								15.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโง้ง จ.ศรีสะเกษ	7.96			100.00	
								16.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชนบท จ.ศรีสะเกษ	5.31			100.00	
17.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีถั่ว จ.ร้อยเอ็ด	7.96	100.00											
รวม		100.00	99.14										

ตัวชี้วัด	นิยามและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ค่าคะแนน		
			1	2	3	4	5				เต็ม	ตัวน้ำหนัก	
ขบ04	ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานตามเป้าหมายแผนปี 2559 (เป้าหมายรวม 1,336,444 ไร่)	9	เป้าหมาย ±17.5%	เป้าหมาย ±14.0%	เป้าหมาย ±10.5%	เป้าหมาย ±7.0%	เป้าหมาย ±3.5%	พื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน 110,892 (146,363) ไร่ ฤดูฝน 1,162,704 (1,325,574) ไร่ รวม 1,309,067 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 91.13	3.85	0.3665			
ขบ05	ปริมาณน้ำที่จัดการให้ทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน (บาท) รวมงานร้อยละ (เป้าหมาย 28,600,000 บาท)	3	90	95	100	105	110	ปริมาณน้ำที่จัดการให้ทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ 47,341,874.14 บาท คิดเป็น ร้อยละ 165.53	5.00	0.1500			
ขบ06	ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายหรือขีดความสามารถในเขตชลประทานจาก อุทกภัยและภัยแล้ง	3	0.245	0.195	0.145	0.095	0.045	ไม่มีพื้นที่เสียหาย คิดเป็นร้อยละ 0.00	5.00	0.1500			
<b>นิค ๑ : ส่วนคุณภาพการให้บริการ</b>		<b>9</b>											
ขบ07	ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมายรวม 10,685 แห่ง)	3	80	85	90	95	100	ผลงานร้อยละ 100	5.00	0.1500			
ขบ08	ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่การชลประทาน (ประเมินโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน)	3	65	70	75	80	85	ประเมินโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	1.00	0.0300			
ขบ09	ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและพนาชลประทานที่คุณภาพน้ำไม่เกณฑ์มาตรฐาน (เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำ อ่างเก็บน้ำและพนาชลประทาน รวม 90 แห่ง)	3	80	85	90	95	100	อ่างเก็บน้ำและพนาชลประทานที่คุณภาพน้ำมาตรฐาน 90 แห่ง ผลงานร้อยละ 100	5.00	0.1500			
<b>นิค ๒ : ส่วนประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน</b>		<b>40</b>											
ขบ11	ขบ11: ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	*การประเมินคะแนน ให้ประเมินแยก รวมเป้าหมายการ โดยตัวน้ำหนักและ หมายเหตุการ ตามฉบับที่ 11/ปี 53/กรมชลประทาน											
ขบ11.5	ร้อยละของงานก่อสร้างอาคารพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตาม แผนงาน (เป้าหมายรวม 5 โครงการ)	3	60	70	80	90	100	ผลงานรวมร้อยละ 97.20		4.00	0.1200		
								รายการ		น.บ.	สปทพ		
								1.ปรับปรุงระบบส่งน้ำห้วยตะแบก อ.บุรีรัมย์		25.00	100.00		
								2.ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำศาลาลัย หรือระบบส่งน้ำ อ.ศีขรชน		22.00	100.00		
								3.ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองหินแตก หรือระบบส่งน้ำ อ.ศีขรชน		25.00	100.00		
								4.ปรับปรุงสถานีสูบน้ำหรือระบบส่งน้ำ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		28.00	90.00		
								รวม		100.00	97.20		

ตัวชี้วัด	นิยามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานราชการ	น้ำหนัก /คะแนน	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ค่าคะแนน			
			1	2	3	4	5				ที่ได้	ยังน้ำหนัก		
ขป11.4	ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผน (เป้าหมายรวม 8 รายการ)	3	60	70	80	90	100	ผลงานรวมร้อยละ 94.17			4.00	0.1200		
								รายการ					น.น.	ผลงาน
								1.ระบบระบายน้ำด้านรางสาย อุบลราชธานี					11.04	100.00
								2.ประตูระบายน้ำบ้านหนองไธสง อุบลราชธานี					22.08	100.00
								3.อาคารระบายน้ำบ้านปึง อ.บุญรัมย์					11.04	100.00
								4.อาคารบังคับน้ำหนองกระโดน อ.สุรินทร์					22.08	75.00
								5.พนังกั้นน้ำ ตำบลสีดา อ.ศรีสะเกษ					5.52	100.00
								6.ฝายประสิทธิ์ภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยชัน อ.ศรีสะเกษ					7.35	100.00
								7.ระบบระบายน้ำท้ายคลองศรีสว่างบ้านเมืองดี อิงบ้านคลองหลวง อ.นครราชสีมา					10.61	99.00
8.อาคารประกอบระบบระบายน้ำ เขื่อนราชโคต 2 แห่ง 2+000.2+750 อ.ศรีสะเกษ			10.28	98.00										
รวม			100.00	94.17										
ขป12	ร้อยละของงานซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่เสียหายตามแผนงาน (ไม่รวม งานขุดลอก งานกำจัดวัชพืช งานป้องกันน้ำเค็มงานก่อสร้างทาง และอาคารน้ำพัก ) "ประเมินผลงานรวมทุกโครงการร้อยละ (เป้าหมายรวม 211 รายการ)	3	92	94	96	98	100	ผลงานรวม 211 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100			5.00	0.1500		
ขป13	ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่สวัสดิ์เสด็จตามแผนงาน "ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายศึกษา รวม 38 โครงการ)	3	50	75	100	100	100	ร้อยละของงานศึกษาโครงการ 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100			5.00	0.1500		
ขป14	ร้อยละของงานสำรวจพื้นที่สวัสดิ์เสด็จตามแผนงาน "ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายสำรวจ รวม 65 โครงการ)	3	50	75	100	100	100	ร้อยละของงานสำรวจ 65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100			5.00	0.1500		
ขป15	ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผนงาน "ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายออกแบบ รวม 73 โครงการ)	3	50	75	100	100	100	ร้อยละของงานออกแบบ 73 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100			5.00	0.1500		
ขป17	ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดวางชนหินพื้นในระหว่างโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่สวัสดิ์เสด็จตามแผนงาน (เป้าหมาย รวม 34 ครั้ง)	3	80	85	90	95	100	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดวางชนหินพื้น 34 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100			5.00	0.1500		
ขป18	ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้บ้านพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้บ้านพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายรวม 90 กลุ่มผู้ใช้บ้านพื้นฐาน เป็นพื้นที่ 17,370 ไร่)	3	96	97	98	99	100	จำนวนผู้ใช้บ้าน 90 กลุ่ม เป็นพื้นที่ 17,370 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100			5.00	0.1500		
ขป19	ร้อยละจำนวนความถี่ในการดูแลรักษาหินพนัน (เป้าหมาย รวม 132 ครั้ง)	3	80	85	90	95	100	จำนวนความถี่ 132 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100			5.00	0.1500		
ขป20	ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง (ร้อยละ) (ต่างเก็บน้ำท่าทะเลตึง จังหวัดนครราชสีมา)	1	50	55	60	65	70	ร้อยละ 70.93			5.00	0.0500		
ขป21	ร้อยละของการจัดทำโครงการศึกษา วิจัยและศึกษาพื้นที่สวัสดิ์เสด็จตามแผนงาน (เป้าหมายรวม 1 เรื่อง ถ้ามีมากกว่า 1 เรื่องให้ถือเรื่องที่มีน้ำหนักสูงสุดมาประเมิน)	3	50	75	100	100	100	ร้อยละ 100			5.00	0.1500		
ขป24	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)	9	78	81	84	87	90	ร้อยละของการเบิกจ่าย 92.54			5.00	0.4500		
<b>ผล ๔ : ด้านการพัฒนาระบบ</b>		<b>12</b>												
ขป27	ร้อยละของบุคลากรที่สนใจต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)	3	65	70	75	80	85	ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล			1.00	0.0300		
ขป28	ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการการชองกรม)	3	1.00-1.50	1.51-2.00	2.01-2.50	2.51-3.00	3.01-5.00	ประเมินโดยคณะกรรมการการชองกรม			1.00	0.0300		
ขป29.1	ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม C-Plan (ประเมินโดยแผนงาน)	3	80	85	90	95	100	ประเมินโดยแผนงาน			1.00	0.0300		
ขป29.2	ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	3	10	30	50	70	100	ร้อยละ 95			4.00	0.1200		
รวมทั้งหมด		94						ค่าคะแนนยังน้ำหนักรวม				3.9365		

ค่าคะแนนตัวน้ำหนักสุดท้าย - (100/94) 3.9365  
- 4.1878