

รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติการ
สำนักชลประทานที่ 8
รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559)

| ตัวชี้วัด | มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน | น้ำหนัก(%) | เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน | | | | | ผลการดำเนินงาน | | | ค่าคะแนน | | | |
|-----------|--|------------|---------------------------|--------|--------|--------|------------|---|--------------|--------|-----------|--------|--|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ที่ได้ | อย่างหนัก | ที่ได้ | อย่างหนัก | | | |
| | มิติ ก : ด้านประสิทธิภาพการผลิต | 33 | | | | | | | | | | | | |
| ขป02 | จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) *ผลงานร้อยละของพื้นที่ทั้งหมดตามเป้าหมายรวม 11,946 ไร่ | 9 | 84.89% | 87.34% | 89.79% | 92.24% | 94.69% | ผลงานรวม 11,351 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 98.53 | | | 5.00 | 0.4500 | | |
| | | | | | | | | โครงการ | | | เป้าหมาย | ผลงาน | | |
| | | | | | | | | 1.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนวัง จ.นครราชสีมา | 1,946 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | | | 2.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำทุ่งกระเด็น จ.บุรีรัมย์ | 2,000 | 95.00 | | | | |
| | | | | | | | | 3.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขื่อน จ.บุรีรัมย์ | 2,000 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | | | 4.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านะวิก จ.สุรินทร์ | 1,500 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | | | 5.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเมืองบัว จ.สุรินทร์ | 1,500 | 95.00 | | | | |
| | | | | | | | | 6.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโง้ง จ.ศรีสะเกษ | 500 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | | | 7.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชนน จ.ศรีสะเกษ | 500 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | | | 8.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีสว่าง จ.ร้อยเอ็ด | 2,000 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | | รวม | 11,946 | 98.53 | | | | | |
| ขป03 | จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง) *ประเมินผลงานแยกแยะแห่งเป้าหมายรวม 17 แห่ง | 9 | 91 | 94 | 97 | 98.5 | 100 | ผลงานรวมร้อยละ 99.14 | | | 4.00 | 0.3600 | | |
| | | | | | | | | โครงการ | | | น.บ. | ผลงาน | | |
| | | | | | | | | 1.ฝายบ้านอ้อยตะแบง จ.นครราชสีมา | 6.63 | 97.00 | | | | |
| | | | | | | | | 2.ฝายห้วยโธง จ.บุรีรัมย์ | 6.36 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | | | 3.ฝายบ้านหนองเหล็ก จ.สุรินทร์ | 3.98 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | | | 4.ฝายบ้านโคกเพชร จ.สุรินทร์ | 5.31 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | | | 5.ฝายบ้านรอย้อย จ.ศรีสะเกษ | 3.97 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | | | 6.ฝายบ้านหามแห่ง จ.ศรีสะเกษ | 3.44 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | | | 7.ฝายบ้านสายโท จ.บุรีรัมย์ | 3.98 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | | | 8.ฝายห้วยลำชี จ.สุรินทร์ | 5.31 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | | | 9.ฝายสายช่อ จ.ศรีสะเกษ | 3.44 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | | | 10.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนวัง จ.นครราชสีมา | 9.81 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | | | 11.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำทุ่งกระเด็น จ.บุรีรัมย์ | 5.31 | 95.00 | | | | |
| | | | | | | | | 12.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขื่อน จ.บุรีรัมย์ | 5.31 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | | | 13.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านะวิก จ.สุรินทร์ | 7.96 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | | | 14.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเมืองบัว จ.สุรินทร์ | 7.96 | 95.00 | | | | |
| | | | | | | | | 15.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโง้ง จ.ศรีสะเกษ | 7.96 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | | | 16.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชนน จ.ศรีสะเกษ | 5.31 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | | | 17.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีสว่าง จ.ร้อยเอ็ด | 7.96 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| ตัวชี้วัด | มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานราชการ | น้ำหนัก(%) | เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน | | | | | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนน | | | |
|---|---|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--|---------------|--------------|--|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | ที่ได้ | ถ่วงน้ำหนัก | | |
| ขบ04 | ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานตามเป้าหมายแผนปี 2559 (เป้าหมายรวม 1,436,666 ไร่) | 9 | เป้าหมาย ±17.5% | เป้าหมาย ±14.0% | เป้าหมาย ±10.5% | เป้าหมาย ±7.0% | เป้าหมาย ±3.5% | พื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน 110,892 (146,363) ไร่ ฤดูฝน 1,162,704 (1,325,574) ไร่ รวม 1,309,067 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 91.13 | 3.85 | 0.3465 | | |
| ขบ05 | ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ ค่าชลประทาน (บาท) ฯผลงานร้อยละ (เป้าหมาย 28,600,000 บาท) | 3 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ 47,341,874.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 165.53 | 5.00 | 0.1500 | | |
| ขบ06 | ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจาก อุทกภัยและภัยแล้ง | 3 | 0.245 | 0.195 | 0.145 | 0.095 | 0.045 | ไม่มีพื้นที่เสียหาย คิดเป็นร้อยละ 0.00 | 5.00 | 0.1500 | | |
| มิติ ข - ด้านคุณภาพการให้บริการ | | 9 | | | | | | | | | | |
| ขบ07 | ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมายรวม 10,686 แห่ง) | 3 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ผลงานร้อยละ 100 | 5.00 | 0.1500 | | |
| ขบ08 | ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่การชลประทาน (ประเมินโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน) | 3 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | ประเมินโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 1.00 | 0.0300 | | |
| ขบ09 | ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน (เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำ อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทาน รวม 90 แห่ง) | 3 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | อ่างเก็บน้ำและทางน้ำที่ได้เกณฑ์มาตรฐาน 90 แห่ง ผลงานร้อยละ 100 | 5.00 | 0.1500 | | |
| มิติ ค - ด้านประสิทธิภาพของงานบริการราชการ | | 40 | | | | | | | | | | |
| ขบ11 | ขบ11: ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน การประเมินผลคะแนน ให้ประเมินแยก รายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ | | | | | | | | | | | |
| ขบ.11.3 | ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการพัฒนาอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนงาน (เป้าหมายรวม 4 รายการ) | 3 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ผลงานรวมร้อยละ 97.20 | 4.00 | 0.1200 | | |
| | | | | | | | | รายการ | น.บ. | ผลงาน | | |
| | | | | | | | | 1.ปรับปรุงระบบส่งน้ำห้วยตะแบก จ.บุรีรัมย์ | 25.00 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | 2.ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำสาธิตชัย หรือระบบส่งน้ำ จ.ศรีสะเกษ | 22.00 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | 3.ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองหินแตก หรือระบบส่งน้ำ จ.ศรีสะเกษ | 25.00 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | 4.ปรับปรุงสถานีสูบน้ำหรือระบบส่งน้ำ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ | 28.00 | 90.00 | | |
| | | | | | | | | รวม | 100.00 | 97.20 | | |

| ตัวชี้วัด | มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน | น้ำหนัก(%) | เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน | | | | | ผลการดำเนินงาน | | | ค่าคะแนน | | | |
|---|---|------------|---------------------------|--------------|-----------|----------------------------|---------------------------|--|-------------|--------|---------------|--------|--|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ที่ได้ | ถ่วงน้ำหนัก | ที่ได้ | ถ่วงน้ำหนัก | | | |
| ขป11.4 | ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผน (เป้าหมายรวม 8 รายการ) | 3 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ผลงานรวมร้อยละ 94.17 | | | 4.00 | 0.1200 | | |
| | | | | | | | | รายการ | | | น.น. | ผลงาน | | |
| | | | | | | | | 1.ระบบระบายน้ำลำบางคราญ จ.นครราชสีมา | | | 11.04 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | 2.ประตูปรับระดับน้ำบ้านหนองแวงเฝ้า จ.นครราชสีมา | | | 22.08 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | 3.อาคารระบายน้ำบ้านเบ็ญ จ.บุรีรัมย์ | | | 11.04 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | 4.อาคารป้องกันน้ำทลวงกระโดน จ.สุรินทร์ | | | 22.08 | 75.00 | | |
| | | | | | | | | 5.พนังกั้นน้ำ ตำบลลิ้นฟ้า จ.ศรีสะเกษ | | | 5.52 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | 6.เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยซัน จ.ศรีสะเกษ | | | 7.35 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | 7.ระบบระบายน้ำลำห้วยตะกั่วข่างบ้านเมืองที่ 2 บ้านคลองหลวง จ.นครราชสีมา | | | 10.61 | 99.00 | | |
| 8.อาคารประกอบระบบระบายน้ำ เขื่อนราษีไศล 2 แห่ง 2+000.2+750 จ.ศรีสะเกษ | | | 10.28 | 98.00 | | | | | | | | | | |
| รวม | | | 100.00 | 94.17 | | | | | | | | | | |
| ขป12 | ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (ไม่รวม งานขุดลอก งานกำจัดวัชพืช งานป้องกันน้ำเค็มงานก่อสร้างทาง และอาคารบ้านพัก) *ประเมินผลงานรวมทุกรายการร้อยละ (เป้าหมายรวม 211 รายการ) | 3 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | ผลงานรวม 211 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 | | | 5.00 | 0.1500 | | |
| ขป13 | ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายศึกษา รวม 38 โครงการ) | 3 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | ร้อยละของงานศึกษาโครงการ 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 | | | 5.00 | 0.1500 | | |
| | | | | | | ทุกโครงการเสร็จก่อน 15 กย. | ทุกโครงการเสร็จก่อน 1 กย. | | | | | | | |
| ขป14 | ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายสำรวจ รวม 65 โครงการ) | 3 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | ร้อยละของงานสำรวจ 65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 | | | 5.00 | 0.1500 | | |
| | | | | | | ทุกโครงการเสร็จก่อน 15 กย. | ทุกโครงการเสร็จก่อน 1 กย. | | | | | | | |
| ขป15 | ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายออกแบบ รวม 73 โครงการ) | 3 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | ร้อยละของงานออกแบบ 73 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 | | | 5.00 | 0.1500 | | |
| | | | | | | ทุกโครงการเสร็จก่อน 15 กย. | ทุกโครงการเสร็จก่อน 1 กย. | | | | | | | |
| ขป17 | ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะวางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย รวม 34 ครั้ง) | 3 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ 34 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 | | | 5.00 | 0.1500 | | |
| ขป18 | ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้พื้นที่ฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้พื้นที่ฐานแล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายรวม 90 กลุ่มผู้ใช้พื้นที่ฐาน เป็นพื้นที่ 17,370 ไร่) | 3 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | จำนวนผู้ใช้พื้นที่ 90 กลุ่ม เป็นพื้นที่ 17,370 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100 | | | 5.00 | 0.1500 | | |
| ขป19 | ร้อยละจำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เป้าหมาย รวม 132 ครั้ง) | 3 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | จำนวนความถี่ 132 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 | | | 5.00 | 0.1500 | | |
| ขป20 | ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง (ร้อยละ) (อ้างอิงกับน้ำประปาเพียง จังหวัดนครราชสีมา) | 1 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ร้อยละ 70.93 | | | 5.00 | 0.0500 | | |
| ขป21 | ร้อยละของการจัดทำโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายรวม 1 เรื่อง ถ้ามีมากกว่า 1 เรื่องให้เลือกเรื่องที่เห็นว่ามีค่าที่สุดมาประเมิน) | 3 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | ร้อยละ 100 | | | 5.00 | 0.1500 | | |
| | | | | | | เสร็จก่อน 15 ก.ย. | เสร็จก่อน 1 ก.ย. | | | | | | | |
| ขป24 | ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4) | 9 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | ร้อยละของการเบิกจ่าย 92.54 | | | 5.00 | 0.4500 | | |
| มิติ ง : ด้านการพัฒนาองค์กร | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| ขป27 | ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล) | 3 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล | | | 1.00 | 0.0300 | | |
| ขป28 | ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม) | 3 | 1.00-1.50 | 1.51-2.00 | 2.01-2.50 | 2.51-3.00 | 3.01-5.00 | ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม | | | 1.00 | 0.0300 | | |
| ขป29.1 | ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน) | 3 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ประเมินโดยกองแผนงาน | | | 1.00 | 0.0300 | | |
| ขป29.2 | ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง | 3 | 10 | 30 | 50 | 70 | 100 | ร้อยละ 95 | | | 4.00 | 0.1200 | | |
| รวมทั้งหมด | | 94 | | | | | | ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม | | | 3.9365 | | | |

$$\begin{aligned} \text{ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ} &= (100/94) \times 3.9365 \\ &= 4.1878 \end{aligned}$$