

รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติการ
สำนักชลประทานที่ 8

รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559)

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	น้ำหนัก(%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ค่าคะแนน			
			1	2	3	4	5	ที่ได้	อย่างหนัก	ที่ได้	อย่างหนัก			
	มิติ ก : ด้านประสิทธิภาพการผลิต	33												
ขป02	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) *ผลงานร้อยละของพื้นที่ทั้งหมดตาม เป้าหมายรวม 11,946 ไร่	9	84.89%	87.34%	89.79%	92.24%	94.69%	ผลงานรวม 11,351 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 98.53			5.00	0.4500		
								โครงการ			เป้าหมาย	ผลงาน		
								1.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนวัง จ.นครราชสีมา	1,946	100.00				
								2.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำทุ่งกระเด็น จ.บุรีรัมย์	2,000	95.00				
								3.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขื่อน จ.บุรีรัมย์	2,000	100.00				
								4.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชะวัก จ.สุรินทร์	1,500	100.00				
								5.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเมืองบัว จ.สุรินทร์	1,500	95.00				
								6.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโง้ง จ.ศรีสะเกษ	500	100.00				
								7.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชนน จ.ศรีสะเกษ	500	100.00				
								8.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีสว่าง จ.ร้อยเอ็ด	2,000	100.00				
							รวม	11,946	98.53					
ขป03	จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง) *ประเมินผลงานแยกראแห่ง เป้าหมายรวม 17 แห่ง	9	91	94	97	98.5	100	ผลงานรวมร้อยละ 99.14			4.00	0.3600		
								โครงการ			น.บ.	ผลงาน		
								1.ฝายบ้านอ้อยตะแบง จ.นครราชสีมา	6.63	97.00				
								2.ฝายห้วยโธง จ.บุรีรัมย์	6.36	100.00				
								3.ฝายบ้านหนองเหล็ก จ.สุรินทร์	3.98	100.00				
								4.ฝายบ้านโคกเพชร จ.สุรินทร์	5.31	100.00				
								5.ฝายบ้านรอย้อย จ.ศรีสะเกษ	3.97	100.00				
								6.ฝายบ้านหามแห่ง จ.ศรีสะเกษ	3.44	100.00				
								7.ฝายบ้านสายโท จ.บุรีรัมย์	3.98	100.00				
								8.ฝายห้วยลำชี จ.สุรินทร์	5.31	100.00				
								9.ฝายสายช่อ จ.ศรีสะเกษ	3.44	100.00				
								10.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนวัง จ.นครราชสีมา	9.81	100.00				
								11.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำทุ่งกระเด็น จ.บุรีรัมย์	5.31	95.00				
								12.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขื่อน จ.บุรีรัมย์	5.31	100.00				
								13.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชะวัก จ.สุรินทร์	7.96	100.00				
								14.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเมืองบัว จ.สุรินทร์	7.96	95.00				
								15.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโง้ง จ.ศรีสะเกษ	7.96	100.00				
								16.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชนน จ.ศรีสะเกษ	5.31	100.00				
								17.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีสว่าง จ.ร้อยเอ็ด	7.96	100.00				

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	น้ำหนัก(%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน			
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก		
ขบ04	ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานตามเป้าหมายแผนปี 2559 (เป้าหมายรวม 1,436,666 ไร่)	9	เป้าหมาย ±17.5%	เป้าหมาย ±14.0%	เป้าหมาย ±10.5%	เป้าหมาย ±7.0%	เป้าหมาย ±3.5%	พื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน 110,892 (146,363) ไร่ ฤดูฝน 1,162,704 (1,325,574) ไร่ รวม 1,309,067 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 91.13	3.85	0.3465		
ขบ05	ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ ค่าชลประทาน (บาท) *ผลงานร้อยละ (เป้าหมาย 28,600,000 บาท)	3	90	95	100	105	110	ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ 47,341,874.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 165.53	5.00	0.1500		
ขบ06	ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจาก อุทกภัยและภัยแล้ง	3	0.245	0.195	0.145	0.095	0.045	ไม่มีพื้นที่เสียหาย คิดเป็นร้อยละ 0.00	5.00	0.1500		
มิติ ข - ด้านคุณภาพการให้บริการ		9										
ขบ07	ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมายรวม 10,686 แห่ง)	3	80	85	90	95	100	ผลงานร้อยละ 100	5.00	0.1500		
ขบ08	ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่การชลประทาน (ประเมินโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน)	3	65	70	75	80	85	ประเมินโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	1.00	0.0300		
ขบ09	ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน (เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำ อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทาน รวม 90 แห่ง)	3	80	85	90	95	100	อ่างเก็บน้ำและทางน้ำที่ได้เกณฑ์มาตรฐาน 90 แห่ง ผลงานร้อยละ 100	5.00	0.1500		
มิติ ค - ด้านประสิทธิภาพของงานบริการ		40										
ขบ11	ขบ11: ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน การประเมินผลคะแนน ให้ประเมินแยก รายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ											
ขบ.11.3	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการพัฒนาอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนงาน (เป้าหมายรวม 4 รายการ)	3	60	70	80	90	100	ผลงานรวมร้อยละ 97.20	4.00	0.1200		
								รายการ	น.บ.	ผลงาน		
								1.ปรับปรุงระบบส่งน้ำห้วยตะแบก จ.บุรีรัมย์	25.00	100.00		
								2.ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำสาธิตชัย หรือระบบส่งน้ำ จ.ศรีสะเกษ	22.00	100.00		
								3.ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองหินแตก หรือระบบส่งน้ำ จ.ศรีสะเกษ	25.00	100.00		
								4.ปรับปรุงสถานีสูบน้ำหรือระบบส่งน้ำ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	28.00	90.00		
								รวม	100.00	97.20		

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	น้ำหนัก(%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ค่าคะแนน			
			1	2	3	4	5	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก			
ขป11.4	ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผน (เป้าหมายรวม 8 รายการ)	3	60	70	80	90	100	ผลงานรวมร้อยละ 94.17			4.00	0.1200		
								รายการ			น.น.	ผลงาน		
								1.ระบบระบายน้ำลำบางคราญ จ.นครราชสีมา			11.04	100.00		
								2.ประตูปรับระดับน้ำบ้านหนองแวงเก่า จ.นครราชสีมา			22.08	100.00		
								3.อาคารระบายน้ำบ้านเบ็ญ จ.บุรีรัมย์			11.04	100.00		
								4.อาคารป้องกันน้ำทลวงกระโดน จ.สุรินทร์			22.08	75.00		
								5.พนังกั้นน้ำ ตำบลลิ้นฟ้า จ.ศรีสะเกษ			5.52	100.00		
								6.เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยซัน จ.ศรีสะเกษ			7.35	100.00		
								7.ระบบระบายน้ำลำห้วยตะกั่วข่างบ้านเมืองที่ 2 ถึงบ้านคลองจ.นครราชสีมา			10.61	99.00		
8.อาคารประกอบระบบระบายน้ำ เขื่อนราษีไศล 2 แห่ง 2+000.2+750 จ.ศรีสะเกษ			10.28	98.00										
รวม			100.00	94.17										
ขป12	ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (ไม่รวม งานขุดลอก งานกำจัดวัชพืช งานป้องกันน้ำเค็มงานก่อสร้างทาง และอาคารบ้านพัก) *ประเมินผลงานรวมทุกรายการร้อยละ (เป้าหมายรวม 211 รายการ)	3	92	94	96	98	100	ผลงานรวม 211 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100			5.00	0.1500		
ขป13	ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายศึกษา รวม 38 โครงการ)	3	50	75	100	100	100	ร้อยละของการศึกษาโครงการ 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100			5.00	0.1500		
						ทุกโครงการเสร็จก่อน 15 กย.	ทุกโครงการเสร็จก่อน 1 กย.							
ขป14	ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายสำรวจ รวม 65 โครงการ)	3	50	75	100	100	100	ร้อยละของงานสำรวจ 65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100			5.00	0.1500		
						ทุกโครงการเสร็จก่อน 15 กย.	ทุกโครงการเสร็จก่อน 1 กย.							
ขป15	ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายออกแบบ รวม 73 โครงการ)	3	50	75	100	100	100	ร้อยละของงานออกแบบ 73 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100			5.00	0.1500		
						ทุกโครงการเสร็จก่อน 15 กย.	ทุกโครงการเสร็จก่อน 1 กย.							
ขป17	ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะวางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย รวม 34 ครั้ง)	3	80	85	90	95	100	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ 34 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100			5.00	0.1500		
ขป18	ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้พื้นที่ฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้พื้นที่ฐานแล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายรวม 90 กลุ่มผู้ใช้พื้นที่ฐาน เป็นพื้นที่ 17,370 ไร่)	3	96	97	98	99	100	จำนวนผู้ใช้พื้นที่ 90 กลุ่ม เป็นพื้นที่ 17,370 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100			5.00	0.1500		
ขป19	ร้อยละจำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เป้าหมาย รวม 132 ครั้ง)	3	80	85	90	95	100	จำนวนความถี่ 132 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100			5.00	0.1500		
ขป20	ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง (ร้อยละ) (อ้างอิงกับน้ำประพเพลิง จังหวัดนครราชสีมา)	1	50	55	60	65	70	ร้อยละ 70.93			5.00	0.0500		
ขป21	ร้อยละของการจัดทำโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายรวม 1 เรื่อง ถ้ามีมากกว่า 1 เรื่องให้เลือกเรื่องที่เห็นว่ามีค่าที่สุดมาประเมิน)	3	50	75	100	100	100	ร้อยละ 100			5.00	0.1500		
						เสร็จก่อน 15 ก.ย.	เสร็จก่อน 1 ก.ย.							
ขป24	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)	9	78	81	84	87	90	ร้อยละของการเบิกจ่าย 92.54			5.00	0.4500		
มิติ ง : ด้านการพัฒนาองค์กร		12												
ขป27	ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)	3	65	70	75	80	85	ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล			1.00	0.0300		
ขป28	ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม)	3	1.00-1.50	1.51-2.00	2.01-2.50	2.51-3.00	3.01-5.00	ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม			1.00	0.0300		
ขป29.1	ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)	3	80	85	90	95	100	ประเมินโดยกองแผนงาน			1.00	0.0300		
ขป29.2	ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	3	10	30	50	70	100	ร้อยละ 95			4.00	0.1200		
รวมทั้งหมด		94						ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม			3.9365			

$$\begin{aligned} \text{ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ} &= (100/94) \times 3.9365 \\ &= 4.1878 \end{aligned}$$